





3) Kiểm tra ngoại quan, kích thước và Mac bê tông cấu kiện:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Móng neo BTCT 1200x200	Cái	340	17	3 → 19
2	Móng neo BTCT 1500x400	Cái	110	6	20 → 25
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Mẫu</b>		<b>23</b>	


**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Hợp đồng số 396/2020/HĐ-PCBL-CKKG ngày 13/11/2020, dự án: mua sắm vật tư vật tư thiết bị thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 (giai đoạn 2).
  - Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
  - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.
  - Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
  - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.



**ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN**

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: .....
- Ông: .....
- Ông: .....

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM



- Ông: Nguyễn Huy Tiến

.....  
*Handwritten signature*

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG



- Ông: Nguyễn Thành Vinh

