

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Lấy 88'

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Hợp đồng số :1513/2020/HD-PCLA-TP

Hôm nay, ngày 28 tháng 07 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:

- Ông : Đặng Ngọc Ngôn Chức vụ: CB.PKTTTTPC
- Ông : Nguyễn Hoàng Cơ Chức vụ: CBKT – PQLĐT
- Ông : Dương Văn Phúc Chức vụ: NV-P. KHVT

2- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

34- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

2.1/ Thử nghiệm cột điện BTLT.

Chủng loại	Số lượng HĐ	Số lượng TN
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 18.0 m – 10.0kN(1020kgf); K = 2	16	01 Trụ 1
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 18.0 m (Đo kích thước, ngoại quan)		03 Trụ 2
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16.0 m – 10.0kN(1020kgf); K = 2	243	05 Trụ 3 → 7
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16.0 m (Đo kích thước, ngoại quan)		13 Trụ 8
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 8.5kN(867kgf); K = 2	261	06 Trụ 9 → 14
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m (Đo kích thước, ngoại quan)		13 Trụ 15

2.2/ Thử nghiệm đà cân.

- Đà cân BTCT 1.2m	312	01 Cái 16
- Đà cân BTCT 1.2m (Đo kích thước, ngoại quan)		31 Cái 17

- Đà cân BTCT 1.5m 149 01 Cái
- Đà cân BTCT 1.5m (Đo kích thước, ngoại quan) 15 Cái

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 18.0 m – 10.0kN (1020kgf); K = 2 01 Trụ
- Trụ kéo lực đến 20 kN(2040kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16.0 m – 10.0kN (1020kgf); K = 2 05 Trụ
- Trụ kéo lực đến 20 kN(2040kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 8.5kN (867kgf); K = 2 06 Trụ
- Trụ kéo lực đến 17 kN(1734kgf) chưa gãy.
- Kiểm tra Đà cân 1.2m, 1.5m.
- + Kiểm tra cốt thép phù hợp với bản vẽ thiết kế.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.


- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty Điện Lực Long An

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Đặng Ngọc Ngôn.....

Nguyễn Hoàng Cơ.....

Dương Văn Phúc.....



Nguyễn Huy Tiến

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp