

20-177

117-11-15

2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Công trình: NÂNG CẤP ĐDTHT VÀ TBA KHU VỰC CÁC XÃ MỸ HẠNH NAM, MỸ HẠNH BẮC, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:

- Ông : Nguyễn Hoàng Cơ Chức vụ: PQLĐT – PC Long An

2- Đại diện Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Long An:

- Ông : Trương Hoàng Phong Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

2.1/ Thử nghiệm cột điện BTLT.

| | Chủng loại | Số lượng HD | Số lượng TN | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----|
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực | 14.0 m – 8.5kN(867kgf); K = 2 | 33 | 01 Trụ | 11 |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực | 14.0 m (Đo kích thước, ngoại quan) | | 03 Trụ | 12 |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực | 7.5 m – 3.0kN(306kgf); K = 2 | 28 | 01 Trụ | 13 |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực | 7.5 m (Đo kích thước, ngoại quan) | | 03 Trụ | 14 |

2.2/ Thử nghiệm đà cản.

| | | | | |
|--------------------|--|----|--------|----|
| - Đà cản BTCT 1.2m | | 78 | 01 Cái | 15 |
|--------------------|--|----|--------|----|

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 8.5kN (867kgf); K = 2 01 Trụ
 - Trụ kéo lực đến 17kN(1734kgf) chưa gãy.
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5 m – 3.0kN (306kgf); K = 2 01 Trụ
 - Trụ kéo lực đến 6,0 kN(612kgf) chưa gãy
 - Kiểm tra Đà cản 1.2m.

+ Kiểm tra cốt thép phù hợp với bản vẽ thiết kế.

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

 Công ty Điện Lực Long An

Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Long An



Nguyễn Hoàng Cơ

Trương Hoàng Phong

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Công ty TNHH Tiên Phong



Nguyễn Huy Tiến



Phan Văn Kiếp