

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm
03	Trụ BTLT 12-PC-540	Trụ	06	01
04	Trụ BTLT 10,5-PC-480	Trụ	06	01
05	Trụ BTLT 8,5-PC-300	Trụ	338	12
06	Trụ BTLT 8,5-PC-300 TĐ	Trụ	69	
07	Đà cản 1,2m	Cái	270	01
08	Đà cản 1,5m	Cái	20	-


\* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số  $K = 2$  cho mỗi loại như sau:

12 trụ BTLT 8,5-PC-300; 01 trụ BTLT 10,5-PC-480; 01 trụ BTLT 12-PC-540; 01 trụ BTLT 14-PC-900.

\* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.



## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-1994 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../08/2015

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG


Đ/D CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

*Nguyễn Huy Tiến*  
**Nguyễn Huy Tiến**

*Đàm Cảnh Ngộ Nguyễn*  
**Đàm Cảnh Ngộ Nguyễn**

*Nguyễn Thế Tài*  
**Nguyễn Thế Tài**



**Lê Duy Cửu**