

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm
07	Trụ BTLT 12A-PC-540 (Silicafume)	Trụ	34	01
08	Trụ BTLT 12A-PC-540 TĐ (Silicafume)	Trụ	27	01
09	Trụ BTLT 10,5A-PC-350 (Silicafume)	Trụ	04	01
10	Trụ BTLT 8,5B-PC-300 (Silicafume)	Trụ	17	01
11	Trụ BTLT 8,5B-PC-300 TĐ (Silicafume)	Trụ	06	01
12	Trụ BTLT 7,5B-PC-300 (Silicafume)	Trụ	352	11
13	Trụ BTLT 7,5B-PC-300 TĐ (Silicafume)	Trụ	67	02
14	Trụ BTLT D90, L = 6m - 50 kgf (k=2)	Trụ	215	06
15	Đà cản 1,2m	Cái	300	01
16	Móng neo MN12-2	Cái	437	01

Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang .

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

- Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.



III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-1994.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/09/2015

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Đ/D BAN QLDA ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM

Đ/D CÔNG TY ĐIỆN LỰC
SÓC TRĂNG

Nguyễn Huy Tiến

Lê Hữu Thuận

Trần Kiên Tiến

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D C.TY CP XLĐ HỒNG TRƯỜNG

Đ/D CTY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG



Công Bá Vương