



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 60/BB-ATCL

Ngày : 03/10/2017

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

**CÔNG TRÌNH : GÓI THẦU 30 - CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN
CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÃ NÔNG THÔN MỚI MỸ TRUNG**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 3988/HĐ-ACECO-KD ngày 13/09/2017 giữa Công ty TNHH MTV XDĐ Minh Sang và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 03/10/2017 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Lai Nguyễn Tiến Long Chức vụ: Phòng KT Công ty

- Ông: Nguyễn Hồng Diệp Chức vụ: Ban QLDA Công ty

- Bà: Huỳnh Thị Minh Vân Chức vụ: P.QLĐT Công ty

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XDĐ MINH SANG

- Ông :Nguyễn Hoàng Dũng Chức vụ: CB KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP.An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm
01	Trụ BTLT 16-PC-920 TĐ, k=1,5	Trụ	02	01
02	Trụ BTLT 14-PC-650 TĐ, k=1,5	Trụ	02	01
03	Trụ BTLT 12-PC-540, k=1,5	Trụ	57	02
04	Trụ BTLT 12-PC-540 TĐ, k=1,5	Trụ	30	01
05	Trụ BTLT 10,5-PC-350 TĐ, k=1,5	Trụ	02	01
06	Trụ BTLT 8,5-PC-300, k=1,5	Trụ	18	01
07	Trụ BTLT 8,5-PC-300 TĐ, k=1,5	Trụ	10	01
08	Trụ BTLT 7,5-PC-200, k=1,5	Trụ	125	04
09	Trụ BTLT 7,5-PC-200 TĐ, k=1,5	Trụ	37	01



Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm
10	Trụ BTLT 6,5-PC-230, k=1,5	Trụ	468	14
11	Trụ BTLT 6,5-PC-230 TĐ, k=1,5	Trụ	101	03
12	Đà cản 1,2 m	Cái	844	01
13	Đà cản 1,5 m	Cái	91	01
14	Móng neo MN12-2	Cái	132	01

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $K = 1,5$ cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 12-PC-540; 01 trụ BTLT 10,5-PC-350, 01 trụ BTLT 8,5-PC-300, 01 trụ BTLT 7,5-PC-200, 01 trụ BTLT 6,5-PC-230, 01 trụ BTLT 16-PC-920, 01 trụ BTLT 14-PC-650.

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

- Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/10/2017

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Phu
Nguyễn Huy Tiến


Đ/D CÔNG TY TNHH
MTV XD ĐIỆN MINH SANG

Nguyễn Hoàng Dương
Nguyễn Hoàng Dương

Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC TIỀN GIANG

Nguyễn Hồng Diệp Nghi
Lai Nguyễn Tiên Long
Huyền Thị Minh Vân

Đ/D CTY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc