



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 81/BB-ATCL
 Ngày : 04/12/2017
 Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU KIỂM TRA THỬ
 NGHIỆM TRỤ ĐIỆN, CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU ĐTXD.10.2017-XL3”THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH”, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP 3 PHA 12,7/22kV KẾT VÒNG TUYẾN 477CH VÀ TUYẾN 473CH/475CH.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 4773/HĐ-ACECO-KD ngày 07/11/2017 và biên bản thay đổi hợp đồng số 4891/HĐ-ACECO-KD ngày 14/11/2017 giữa Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Cần Thơ và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 04/12/2017 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

- Ông: Chức vụ:

- Ông: Mai Giang Châu Chức vụ: CBKT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN CẦN THƠ

- Ông: Nguyễn Thành Ngân Chức vụ: TP.Kỹ thuật

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP.An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu, niêm phong mẫu để kiểm tra thử nghiệm như sau:


I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 16-PC-11.0, k=2	Trụ	125	08	03
02	Trụ BTLT 16-PC-11.0 TĐ, k=2	Trụ	29	03	01
03	Trụ BTLT 14-PC-9.2, k=1,5	Trụ	04	03	01

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 và K = 1,5 cho mỗi loại như sau:

01 trụ BTLT 16-PC-11.0, 01 trụ BTLT 14-PC-9.2



* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu, niêm phong mẫu thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu, niêm phong mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ, ngày 04/12/2017



CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Phan Huy Trích
Nguyễn Huy Trích

Đ/D CÔNG TY CP
XÂY LẮP ĐIỆN CẦN THƠ

Nguyễn Thành Nghĩa
Nguyễn Thành Nghĩa

Đ/D CÔNG TY
ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

Mai Hồng Châu
Mai Hồng Châu

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc
Phạm Bửu Lộc