

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

Gói thầu số 05: Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Dự án: Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực điện Gò Công Đông năm 2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

### 1/ Đại diện Công ty Điện Lực TIỀN GIANG.

- Ông: Huỳnh Minh Dũng

Chức vụ: BQLDA - ĐL Tiền Giang

- Bà: Nguyễn Phương Đa

Chức vụ: PQLĐT - ĐL Tiền Giang

### 2/ Đại diện Công ty CP XLD Cà Mau:

- Ông: Lê Đức Thuyết

Chức vụ: CBKT

### 3/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

Chức vụ: CB Thử nghiệm

### 4/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

- Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực, đà càn cung cấp cho gói thầu trên.

- Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

### I/ SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:

#### 1/ Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 12m - 5.4kN(550kgf); K=1.5 (có tiếp địa sắt và silicafume )	01
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m - 3,0kN(306kgf); K=1.5( có silicafume )	01
Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5m - 3,0kN(306kgf); K=1.5(có silicafume )	01
Trụ điện BTLT dự ứng lực 6.5m - 2.0kN(204kgf); K=1.5(có silicafume )	01
Đà càn 1.2m	01
Đà càn 1.5m	01

## II / YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM:

### 1/ Kiểm tra trụ BTLT các loại:

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
- Trình tự thử theo TCVN 5847 -1994 – TCVN 9334: 2012

## III / NHẬN XÉT:

- Các bên xác nhận đơn vị **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 -1994 – TCVN 9334: 2012
- Thiết bị của đơn vị sản xuất trụ để phục vụ cho công tác thử nghiệm phù hợp với TCVN 5847 -1994 – TCVN 9334: 2012

## IV / Ý KIẾN KHÁC:

- Đề nghị sau 7 ngày **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** phải cung cấp kết quả thử nghiệm đầy đủ.
- Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày

**Công ty Điện Lực TIỀN GIANG**



Huỳnh Minh Dũng

**Công ty CP TVKĐXD Phía Nam**




Nguyễn Phương Đa

**Công ty CP XLD Cà Mau**



Nguyễn Huy Tiến



Lê Đức Thuyết

**Công ty TNHH Tiên Phong**



Phan Văn Kiếp