



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 47/BB-ATCL
Ngày: 28/07/2018
Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ 12: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ, CÔNG TRÌNH CẤP ĐIỆN KHU VỰC THÀNH
PHỐ TRÀ VINH NĂM 2018**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 2476/HĐ-ACECO-KD ngày 21/06/2018 và Biên bản thay đổi hợp đồng số 2735/HĐ-ACECO-KD ngày 16/07/2018 giữa Công ty CP Điện Nước Quang Phúc và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 28/07/2018 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

- Ông: Ngô Quốc Phong Chức vụ: Phó Ban QLDA

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC QUANG PHÚC

- Ông: Lâm Ngọc Trần Quang Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-11.0, TĐ, k=2	Trụ	04	03	01
02	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k=2 (SF)	Trụ	01		
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4, TĐ, k=2 (SF)	Trụ	15	03	01
04	Trụ BTLT 10-PC-3,5, TĐ, k=2 (SF)	Trụ	05	03	01
05	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, TĐ, k=2	Trụ	200	10	04

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.



II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/07/2018

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM



Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CỔ PHẦN
ĐIỀN NƯỚC QUANG PHÚC



Đ/D CÔNG TY
ĐIỀN LỰC TRÀ VINH



ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Trần Văn Cảnh

