



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 54/BB-ATCL

Ngày: 28/07/2018

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ 20: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ, CÔNG TRÌNH CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ TRỒNG
THANH LONG KHU VỰC HUYỆN CÀNG LONG NĂM
2018**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 2337/HĐ-ACECO-KD ngày 14/06/2018 và Biên bản thay đổi hợp đồng số 2734/HĐ-ACECO-KD ngày 16/07/2018 giữa Công ty CP Điện Nước Quang Phúc và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

giữa Công ty CP Điện Nước Quang Phúc và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 28/07/2018 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

- Ông: Ngô Quốc Phong Chức vụ: Phó Ban QLDA

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC QUANG PHÚC

- Ông: Lâm Ngọc Trần Quang Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 12-PC-7.2, TĐ, k=2 (SF)	Trụ	22	03	01

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.



II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/07/2018

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM



Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CỔ PHẦN
ĐIÊN NƯỚC QUANG PHÚC



Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC TRÀ VINH



ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Cà Văn Cảnh

