



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 62/BB-ATCL

Ngày: 15/08/2018

Trang: 01/ 02

ISO 9001

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU 07 – THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT
BỊ CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN XÓA HỘ CẦU PHỤ
CÁC HUYỆN CHÂU THÀNH, CHỢ GẠO VÀ TP.MỸ THO NĂM
2018**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 2732/HĐ-ACECO-KD ngày 16/07/2018 giữa Công ty TNHH MTV Thái Hải và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 ngày 15/08/2018 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Bà: Võ Thị Dung Chức vụ: Phó Ban QLDA
- Ông: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: CBKT Ban QLDA
- Bà: Nguyễn Phương Đa Chức vụ: CBKT phòng QLĐT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV THÁI HẢI

- Ông: Nguyễn Thanh Vũ Chức vụ: CB.kỹ thuật

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP.An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, k = 2	Trụ	07	03	01
02	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5TĐ, k = 2	Trụ	01	01	01
03	Trụ BTLT 8,5-PC-2.0, k = 2	Trụ	152	08	04
04	Trụ BTLT 8,5-PC-2.0 TĐ, k = 2	Trụ	35	03	01
05	Trụ BTLT 7,5-PC-2.0, k = 2	Trụ	43	03	01
06	Trụ BTLT 7,5-PC-2.0 TĐ, k = 2	Trụ	07	03	01
07	Trụ BTLT 6,5-PC-2.0, k = 2	Trụ	135	08	03
08	Trụ BTLT 6,5-PC-2.0 TĐ, k = 2	Trụ	32	03	01
09	Đà cản 1,2 m	Cái	300	30	



- * Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau:
01 trụ BTLT 6,5-PC-2.0, 01 trụ BTLT 7,5-PC-2.0, 01 trụ BTLT 8,5-PC-2.0
- * Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/08/2018

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Nguyễn Huy Tiến

Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY TNHH
MTV THÁI HẢI

Nguyễn Thanh Vũ

Nguyễn Thanh Vũ

Đ/D CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

Võ Thị Dung *WTD*

Nguyễn Thanh Tú *NTT*

Nguyễn Phương Đa *NPD*

Nguyễn Phương Đa
Đ/D CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc

