



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 63/BB-ATCL  
Ngày : 15/08/2018  
Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

**CÔNG TRÌNH :** GIỚI THẦU SỐ 12: THI CÔNG XÂY LẮP (TỪ TRẠM GIỒNG RIỀNG ĐẾN TRỤ 208 ĐƯỜNG DÂY GIỒNG RIỀNG - VỊ THANH) - DỰ ÁN PHÂN PHA DÂY DẪN ĐƯỜNG DÂY 110 KV 175 RẠCH GIÁ 2- 172 CÀ MAU 2

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 2510/HĐ-ACECO-KD ngày 28/06/2018 giữa Công ty TNHH MTV XLĐ 1 Miền Nam và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 15/08/2018 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN NAM**

- Ông : ..... Chức vụ : .....

- Ông : ..... Chức vụ : .....

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN TK VÀ XD ĐẠI QUANG PHÁT**

- Ông : *Nguyễn Văn Thuận* Chức vụ : *Giám đốc*

- Ông : Bùi Đức Sỹ Chức vụ : Phó Giám đốc

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN 1**

- Ông : Trần Văn Tài Chức vụ : Phòng VT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông : Tạ Văn Cảnh Chức vụ : Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :**

**Bảng 1**

| Stt | Tên & Quy cách sản phẩm       | Đvt | Số lượng theo Hợp đồng | Số lượng thử nghiệm               |                 |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |                               |     |                        | Kích thước, hình dáng, ngoại quan | Lực kéo đầu trụ |
| 01  | Trụ BTLT 22-PC-1300 TB, k=1,5 | Trụ | 79                     | 04                                | 02              |

- Đo kiểm tra kích thước, khuyết tật trụ xong tiếp tục tiến hành lấy để kéo lực uốn nứt đầu trụ



- \* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.
- \* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra cường độ nén của bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../08/2018

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY LƯỚI  
ĐIÊN CAO THỂ MIỀN NAM

*Nguyễn Huy Tiến*

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CÔNG TY CP TV TK  
VÀ XD ĐẠI QUANG PHÁT

Đ/D CÔNG TY CP XLD 1

Đ/D CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG

*Trần Văn Tài*  
*Trần Văn Tài*

*Trần Văn Tài*  
Trần Văn Tài



*Cà Văn Cảnh*