



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 64/BB-ATCL
Ngày : 15/08/2018
Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

CÔNG TRÌNH : GIỚI THẦU SỐ 13: THI CÔNG XÂY LẮP (TỪ TRỤ 208 ĐƯỜNG DÂY GIỒNG RIỀNG - VỊ THANH ĐẾN TRAM VỊ THANH) - DỰ ÁN PHÂN PHA DÂY DẪN ĐƯỜNG DÂY 110 KV 175 RẠCH GIÁ 2- 172 CÀ MAU 2

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 2807/HĐ-ACECO-KD ngày 20/07/2018 giữa Công ty TNHH MTV XLD 1 Miền Bắc và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 3159/HĐ-ACECO-KD ngày 15/08/2018 giữa Công ty TNHH MTV XLD 1 Từ Liêm và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 15/08/2018 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN NAM

- Ông : Chức vụ :

- Ông : Chức vụ :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN TK VÀ XD ĐẠI QUANG PHÁT

- Ông : Chức vụ :

- Ông : Bùi Đức Sỹ Chức vụ : Phó Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN 1

- Ông : Trần Văn Tài Chức vụ : Phòng VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Tạ Văn Cảnh Chức vụ : Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng		Số lượng thử nghiệm	
			2807	3159	Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 22-PC-1300 TĐ, k=1,5	Trụ	27	41	03	02

- Đo kiểm tra kích thước, khuyết tật trụ xong tiếp tục tiến hành lấy để kéo lực uốn nứt đầu trụ



- * Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.
- * Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra cường độ nén của bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/08/2018



CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY LƯỚI
ĐIÊN CAO THỂ MIỀN NAM

Handwritten signature of Nguyễn Huy Tiến

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CÔNG TY CP TV TK
VÀ XD ĐẠI QUANG PHÁT

Handwritten signature of Trần Văn Tấn

Đ/D CÔNG TY CP XLD 1

Handwritten signature of Trần Văn Tấn

Đ/D CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Handwritten signature of Trần Văn Cảnh