



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 66/BB-ATCL  
Ngày : 16/08/2018  
Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU: ĐTXD.2018-XL1**

**THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH HUYỆN VỊ THỦY, HUYỆN  
LONG MỸ, TX.LONG MỸ VÀ TP.VỊ THANH**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 2628/HĐ-ACECO-KD ngày 05/07/2018;

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 16/08/2018 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG**

- Ông: Phạm Cảnh Ngô Nguyên

Chức vụ: Trưởng ban QLDA

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP XLD CẦN THƠ**

- Ông: Thái Sơn Đồng

Chức vụ: Phòng VT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Phạm Bửu Lộc

Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu, niêm phong mẫu để kiểm tra thử nghiệm như sau:

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-9.2, k=1,5	Trụ	23	03	01
02	Trụ BTLT 14-PC-9.2 TĐ, k=1,5	Trụ	01	01	01
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k=1,5	Trụ	01	01	01
04	Trụ BTLT 10,5-PC-5.0, k=1,5	Trụ	06	03	01
05	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=1,5	Trụ	319	18	07
06	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 TĐ, k=1,5	Trụ	80	04	02
07	Đà cản 1,2m	Cái	194	19	
08	Móng neo MN 15-4	Cái	01	01	

\* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 1,5 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0, 01 trụ BTLT 14-PC-9.2



\* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu, niêm phong mẫu thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu, niêm phong mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../08/2018

## CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

*Nguyễn Huy Triết*

Đ/D CÔNG TY  
CP XLD CẦN THƠ

*Thơai Sơn Hồng*

Đ/D CÔNG TY  
ĐIÊN LỰC HẬU GIANG

*Phạm Cảnh Hộ Nguyễn*

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG



*Phạm Bửu Lộc*

