



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 21/BB-ATCL

Ngày: 05/02/2018

Trang: 01/02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG 02 LỘ RA TRẠM 110kV TÂN THÀNH HƯỚNG VỀ
XÃ HÀM MINH, HUYỆN HÀM THUẬN NAM**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 0017/HĐ-ACECO-KD ngày 02/01/2018 giữa Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 05/02/2018 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

- Ông: Võ Ngọc Anh Chức vụ: Ban QLDA

- Ông: Ngô Nguyễn Tịnh Chức vụ: GS ĐL Phan Thiết

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI

- Ông: Nguyễn Tấn Vinh Chức vụ: CB KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

II. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-9.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	69	03	02
02	Trụ BTLT 18-PC-11.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	115	08	03
03	Đà cản 1,2 m	Cái	42	01	
04	Đà cản 1,5 m	Cái	04	01	
05	Móng neo MN15-4	Cái	37	01	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $K = 2$ cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 18-PC-11.0, 01 trụ BTLT 14-PC-9.0



* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/02/2018

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Nhul

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CP CƠ KHÍ
VÀ XL AN NGAI

Trần Văn Việt

Đ/D CÔNG TY
ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Ngô Nguyễn Tiến

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc

