

Từ 0413-03 → 0413-21 65 → 13CK



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 30/BB-ATCL  
Ngày: 11/04/2018  
Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: XÂY LẮP 4 CÔNG TRÌNH ĐTXD TRỒNG TRỤ CHÈN TRÊN  
ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN LỨC VÀ THỦ THỪA, TỈNH LONG AN**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 0588/HĐ-ACECO-KD ngày 26/02/2018 giữa DNTN Xuân Phát và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 11/04/2018 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN**

- Ông:..... Chức vụ: .....

- Ông:..... Chức vụ: .....

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN PHÁT**

- Ông:..... Chức vụ: .....

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**


**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 12-PC-7.2, k = 2	Trụ	18	03	01
02	Trụ BTLT 14-PC-6.5, k = 2	Trụ	150	08	04
03	Trụ BTLT 18-PC-11.0, k = 2	Trụ	04	03	01
04	Đà cản 1,2 m	Cái	18	02	
05	Đà cản 1,5 m	Cái	178	03	

\* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau:

01 trụ BTLT 12-PC-7.2; 01 trụ BTLT 14-PC-6.5; 01 trụ BTLT 18-PC-11.0

\* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.



## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../04/2018

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC LONG AN

*Nguyễn Huy Tiến*

**Nguyễn Huy Tiến**

Đ/D DNTN  
XUÂN PHÁT

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG



*Phạm Bửu Lộc*

