

18-141

(0728-02→5)



ISO 9001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG
PHAN VŨ - ĐỒNG NAI

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Số: ...01.../T07

Ngày: 24/07/2018

Trang: 01/01

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Căn cứ vào: Yêu cầu của khách hàng.

Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG
PHAN VŨ - ĐỒNG NAI.**

Thực hiện các yêu cầu sau:

Thử cọc BTLT tiền áp tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bê Tông
Phan Vũ Đồng Nai

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061 3 577 029

Fax số : 061 3 576 553

Khi cần liên hệ : Ô. Thái Trường Giang, ĐTDD: 0979 848 111.

Thử moment uốn nứt, phá hủy, mỗi nối theo quy trình TCVN 7888:2014 với các thông số kỹ thuật sau:

1. CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN FESTIVAL VŨNG TÀU

- **02 đoạn cọc PHC-A D600.** Ký hiệu mẫu: 122/FESTIVAL/13m. Ngày sản xuất 29/06/2018 và 07/II/FESTIVAL/13m. Ngày sản xuất: 22/06/2018. **Thử moment uốn nứt, phá hủy, mỗi nối.**
 - Chiều dày bê tông 100mm
 - Moment uốn nứt: $M_{cr} \geq 19$ T.m.
 - Momen phá hủy: $M_u \geq 28.5$ T.m.
- **02 đoạn cọc PHC-A D600.** Ký hiệu mẫu: 210/FESTIVAL/13m. Ngày sản xuất 18/07/2018 và 08/II/FESTIVAL/13m. Ngày sản xuất: 22/06/2018. **Thử độ bền cốt thân cọc**
 - Độ bền cốt: $M_u \geq 311$ T.m.
 - Bê tông cọc Mác 80MPa.
 - Ngày thử nghiệm: 26/07/2018.
 - Ngày xuất kết quả: 28/07/2018.

Ngày 24 tháng 07 năm 2018



HOÀNG NGỌC TUẤN