



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 36/BB-ATCL

Ngày: 23/05/2018

Trang: 01/02

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN, CẤU  
KIẾN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ 07 - TRỤ ĐIỆN & PHỤ KIỆN  
DỰ ÁN MUA SẮM VTTB CHO CÁC CÔNG TRÌNH  
XDCB NĂM 2018 - ĐỢT 1 (08 CÔNG TRÌNH)**

Căn cứ theo hợp đồng số 04-2018/PCAG-BTLTAG/TRUDIEN VA DACAN mã hiệu AG 1618023 ngày 06/04/2018 giữa Công ty Điện Lực An Giang và Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

Căn cứ theo biên bản lấy mẫu kiểm tra/đánh giá chất lượng hàng hóa ngày 26/04/2018,

Hôm nay, lúc 13<sup>h</sup>30 ngày 23/05/2018 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG**

- Ông: Lê Thanh Dũng Chức vụ: Phó phòng TTBV-PC

- Ông: Võ Trung Kiên Chức vụ: CV phòng KT

- Ông: Lê Phục Chức vụ: NV Phòng KHVT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông : Phạm Bửu Lộc Chức vụ : TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm như sau:

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Cỡ lô	Số lượng kiểm tra, thử nghiệm	
				Kích thước, các khuyết tật	KT, mác bê tông, lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 8,5-PC-300	Trụ	75	08	02
02	Trụ BTLT 8,5-PC-300 TĐ	Trụ	12	12	-
03	Trụ BTLT 12-PC-540	Trụ	41	04	01
04	Trụ BTLT 12-PC-540 TĐ	Trụ	10	10	
05	Trụ BTLT 12-PC-720	Trụ	17	17	01
06	Trụ BTLT 12-PC-720 (TĐ)	Trụ	01	01	
07	Trụ BTLT 12-PC-900	Trụ	06	06	
08	Trụ BTLT 14-PC-650	Trụ	162	16	05
09	Trụ BTLT 14-PC-650 TĐ	Trụ	22	02	01
10	Trụ BTLT 14-PC-900	Trụ	107	11	02
11	Trụ BTLT 14-PC-900 TĐ	Trụ	13	13	01
12	Trụ BTLT 16-PC-1000	Trụ	101	10	03
13	Trụ BTLT 16-PC-1000 TĐ	Trụ	09	09	03



*(Handwritten signature)*

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Cỡ lô	Số lượng kiểm tra, thử nghiệm	
				Kích thước, các khuyết tật	KT, mác bê tông, lực kéo đầu trụ
14	Trụ BTLT 18-PC-1000	Trụ	21	02	01
15	Trụ BTLT 18-PC-1000 TĐ	Trụ	05	05	01
16	Trụ BTLT 20-PC-1300	Trụ	60	06	02
17	Trụ BTLT 20-PC-1300 TĐ	Trụ	10	10	02
18	Đà cản 1,2 m	Cái	21	04	
19	Đà cản 1,5 m	Cái	172	17	

- Trụ kiểm tra kích thước, các khuyết tật xong tiến hành thử nghiệm lực đầu trụ.
- Đập kiểm tra cốt thép 01 đà cản 1,5 m.

\* **Nhận xét :**

- Mẫu mới và toàn bộ lô hàng được niêm phong của Công ty Điện Lực An Giang
- Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước và cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định của hợp đồng.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản, mác bê tông của cấu kiện.
3. Kiểm tra kích thước cơ bản, các khuyết tật của trụ.
4. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
5. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện Công ty Điện Lực An Giang.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847-1994 và các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1 và bảng 2. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ ..... ngày 15/05/2018

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

**CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC AN GIANG**

**CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG**

Nguyễn Huy Tiến

Lê Phục

Võ Trung Kiên

Lê Thanh Dũng



Phạm Bửu Lộc