



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 77/BB-ATCL

Ngày: 18/09/2018

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU 19 - THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN CUNG
CẤP ĐIỆN CHO XÃ NÔNG THÔN MỚI PHÚ QUÝ.**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 3593/HĐ-ACECO-KD ngày 12/09/2018 giữa Công ty TNHH MTV Thái Hải và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 18/09/2018 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: CBKT Ban QLDA

- Ông: Liên Quang Chức vụ: Phòng KT

- Bà: Trần Thị Cẩm Vân Chức vụ: CBKT phòng QLĐT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV THÁI HẢI

- Ông: Thái Văn Hải Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP.An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k = 2	Trụ	37	03	01
02	Trụ BTLT 12-PC-5.4 TĐ, k = 2	Trụ	20	03	01
03	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, k = 2	Trụ	02	02	01
04	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5TĐ, k = 2	Trụ	01	01	01
05	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k = 2	Trụ	29	03	01
06	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 TĐ, k = 2	Trụ	8	03	01
07	Trụ BTLT 7,5-PC-2.0, k = 2	Trụ	50	03	02
08	Trụ BTLT 7,5-PC-2.0 TĐ, k = 2	Trụ	14	03	01
09	Trụ BTLT 6,5-PC-2.0, k = 2	Trụ	586	29	12
10	Trụ BTLT 6,5-PC-2.0 TĐ, k = 2	Trụ	186	09	04



Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
11	Đà cán 1,2 m	Cái	915	92	
12	Đà cán 1,5 m	Cái	60	06	
13	Móng neo MN12-2	Cái	470	47	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $K = 2$ cho mỗi loại như sau: ; 01 trụ BTLT 6,5-PC-2.0

01 trụ BTLT 12-PC-5.4; 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0; 01 trụ BTLT 7,5-PC-2.0.

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/09/2018

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC TIỀN GIANG

Nguyễn Huy Tiến

Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY TNHH
MTV THÁI HẢI

Nguyễn Huy Tiến

Nguyễn Thanh Tú *Nguyễn Thanh Tú*

Liên Quang *Liên Quang*

Trần Thị Cẩm Vân *Trần Thị Cẩm Vân*
Đ/D CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Công Văn Cảnh