



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

Số hiệu : 90/BB-ATCL

Ngày : 19/10/2018

Trang : 01/ 02

CÔNG TRÌNH : GÓI THẦU SPC-JICA-MV-07W-C-4. XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ ÁP VÀ TBA THUỘC H.CHÂU THÀNH, CHÂU THÀNH A, VỊ THỦY, LONG MỸ, TP.VỊ THANH - DỰ ÁN THÀNH PHẦN CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ KHU VỰC NÔNG THÔN T.HẬU GIANG VAY VỐN JICA.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 3579/HĐ-ACECO-KD ngày 11/09/2018, phụ lục hợp đồng số 4031/PL-ACECO-KD ngày 10/10/2018 giữa Công ty TNHH MTV XĐĐ Minh Sang và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 19/10/2018 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

- Ông: Nguyễn Thế Long Chức vụ : Phòng QLCT Đ2

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

- Ông: Đàm Hữu Phước Chức vụ: GS trưởng

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XĐĐ MINH SANG

- Ông: Nguyễn Văn Khiêm Chức vụ: TP.KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0 TĐ, k=1,5	Trụ	04	03 2	01
02	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k=1,5	Trụ	145	08 5	03
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4 TĐ, k=1,5	Trụ	80	04 2	02
04	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, k=1,5	Trụ	14	03 2	01
05	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5 TĐ, k=1,5	Trụ	07	03 2	01
06	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=1,5	Trụ	210	13 8	05
07	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 TĐ, k=1,5	Trụ	22	03 2	01
08	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, k=1,5	Trụ	1168	58 34	24
09	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0 TĐ, k=1,5	Trụ	237	13 8	05
10	Đà cán 1,5 m	Cái	04	01	

328

43



Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
11	Đà cản 1,2 m	Cái	2124	212	
12	Móng neo MN12-4	Cái	09	01	
13	Móng neo MN12-2	Cái	461	46	
14	Ống cống Φ1000/1200, l = 1 m	Cái	28	01	
15	Ống cống Φ1000/1200, l = 0,8 m	Cái	04	01	
16	Ống cống Φ800/960, l = 0,8 m	Cái	52	01	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $k = 1,5$ cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 12-PC-5.4; 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0; 01 trụ BTLT 7,5-PC-3.0. Đập kiểm tra cốt thép 03 đà cản 1,2m

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

- Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/10/2018

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN


Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM


Đ/D BAN QLDA
ĐIÊN LỰC MIỀN NAM


Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC HẬU GIANG


Nguyễn Huy Tiến


Đ/D CÔNG TY TNHH
MTV XD ĐIỆN MINH SANG


Nguyễn Văn Chiem


Nguyễn Thế Long


Đàm Hữu Phước

Đ/D CTY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG




Phạm Bửu Lộc