

18-196

0811-17

 ISO 9001	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG PHAN VŨ - ĐỒNG NAI	Số:01...../T08 Ngày: 08/08/2018 Trang: 01/01
	PHIẾU YÊU CẦU CÔNG VIỆC	

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Căn cứ vào: Yêu cầu của khách hàng.

Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG
PHAN VŨ - ĐỒNG NAI.**

Thực hiện các yêu cầu sau:

Thử cọc BTLT tiền áp tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Bê Tông
Phan Vũ Đồng Nai

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061 3 577 029

Fax số : 061 3 576 553

Khi cần liên hệ : Ô. Thái Trường Giang, ĐTDĐ: 0979 848 111.

Thử moment uốn nứt theo quy trình **TCVN 7888:2014** với các thông số kỹ thuật sau:

1. CÔNG TRÌNH: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI PHƯỜNG TAM HÒA – THÀNH PHỐ BIÊN HÒA.

- **01 đoạn cọc PHC-AB- D600.** Ký hiệu mẫu: 106/NBH/12m. Ngày sản xuất 27/07/2018. **Thử moment uốn nứt**
 - Chiều dày bê tông 100mm
 - Moment uốn nứt: $M_{cr} \geq 206$ kN.m
- **01 đoạn cọc PHC-AB D400.** Ký hiệu mẫu: 03/II/NBH/12m. Ngày sản xuất 01/08/2018. **Thử moment uốn nứt**
 - Chiều dày bê tông 75mm
 - Moment uốn nứt: $M_{cr} \geq 64$ kN.m
- **01 đoạn cọc PHC-A D400.** Ký hiệu mẫu: 04/II/NBH/12m. Ngày sản xuất 01/08/2018. **Thử moment uốn nứt**
 - Chiều dày bê tông 75mm
 - Moment uốn nứt: $M_{cr} \geq 54$ kN.m
 - Bê tông cọc Mác 80MPa.
 - Ngày thử nghiệm: 09/08/2018.
 - Ngày xuất kết quả: 11/08/2018.

Ngày 08 tháng 08 năm 2018
 CÔNG TY
 GIÁM ĐỐC CTY
 MỘT THÀNH VIÊN
 BÊ TÔNG PHAN VŨ
 ĐỒNG NAI
 H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

HOÀNG NGỌC TUẤN