

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông)

Hôm nay, vào lúc 09h 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2018, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Nguyễn Huỳnh Đạt Chức vụ: TP. Quản lý đầu tư
- Ông: Nguyễn Duy Tân Chức vụ: CBKT Ban Quản lý dự án
- Bà: Phan Thảo Linh Chức vụ: CBKT Phòng Kỹ thuật

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA

- Ông: Nguyễn Đức Thành Chức vụ: Phó Giám đốc

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1. Kiểm tra ngoại quan:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	PC.I-7,5-160-2,0-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	41	M01- M41	03/12/2018
2	PC.I-7,5-160-2,0-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	08	M69 - M76	03/12/2018
3	PC.I-8,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M83	03/12/2018
4	PC.I-8,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	02	M86 - M87	03/12/2018
5	PC.I-10,5-190-3,2-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	02	M89 - M90	03/12/2018
6	PC.I-12-190-5,4-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	02	M92- M93	03/12/2018

7	PC.I-12-190-5,4-N2.TCVN 5847:2016 TĐ	Trụ	02	M95– M96	03/12/2018
8	Đà cán BTCT 1,2m A	Cái	105	M99– M203	03/12/2018
9	Đà cán BTCT 1,5m	Cái	03	M204– M206	03/12/2018
10	Móng neo BTCT 200x1200	Cái	29	M207– M235	03/12/2018
11	Móng neo BTCT 400x1500	Cái	01	M236	03/12/2018

2. Kiểm tra thử tải, phá huỷ và ngoại quan:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	PC.I-7,5-160-2,0-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	27	M42– M68	03/12/2018
2	PC.I-7,5-160-2,0-N2.TCVN 5847:2016 TĐ	Trụ	06	M77 – M82	03/12/2018
3	PC.I-8,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	02	M84 – M85	03/12/2018
4	PC.I-8,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016 TĐ	Trụ	01	M88	03/12/2018
5	PC.I-10,5-190-3,2-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M91	03/12/2018
6	PC.I-12-190-5,4-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M94	03/12/2018
7	PC.I-12-190-5,4-N2.TCVN 5847:2016 TĐ	Trụ	01	M97	03/12/2018
8	PC.I-14-190-6,5-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M98	03/12/2018
9	Đà cán BTCT 1,2m A	Cái	03	M123, M155, M200	03/12/2018

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DƯL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:




- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DƯL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Gói thầu số 39: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Tân Phước.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.


- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.
 - Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
 - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Nguyễn Huỳnh Đạt 
- Ông: Nguyễn Duy Tân 
- Bà: Phan Thảo Linh 

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA

- Ông: Nguyễn Đức Thành 

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến 

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu