

18-221

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SPC- JICA-MV-08W-C-1 : XÂY LẬP ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM HUYỆN TÂN HƯNG, VĨNH HƯNG, MỘC HÓA, THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TÂN THẠNH, THẠNH HÓA, THỦ THỪA TỈNH LONG AN.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

1/ Đại diện BQLDA ĐL MIỀN NAM.

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Ông: Bùi Đức Minh | Chức vụ: NVPQLĐT |
| - Ông: Nguyễn Văn Giang Sơn | Chức vụ: NVPQLĐT |

2/ Công ty TVTK Điện MIỀN NAM.

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Ông: Lê Văn Dũng | Chức vụ: TPTKXD |
| - Ông: Ngô Việt Hiệp | Chức vụ: CBKT |

3/ Đại diện Công ty Điện Lực LONG AN.

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Ông: Trương Phú Thuận | Chức vụ: CBKT |
| - Ông: Nguyễn Hữu Hồng | Chức vụ: TPKHKT ĐLVH |
| - Ông: Phùng Thanh Vũ Linh | Chức vụ: CBKT ĐL TH |
| - Ông: Hồ Hoàng Bình | Chức vụ: CBKT ĐL TT |

4/ Đại diện Công ty CP XL Điện CÀ MAU:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Thành Tâm | Chức vụ: CBKT |
|-------------------------|---------------|

5/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Ông: Nguyễn Huy Tiến | Chức vụ: CB Thử nghiệm |
|------------------------|------------------------|

6/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông: Phan Văn Kiếp | Chức vụ: TP.Kinh Doanh |
|----------------------|------------------------|

-Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực, đã căn cung cấp cho gói thầu trên.

-Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

I / SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:

1228-01 →

1 / Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :

CHUNG LOẠI	SLHĐ (Trụ)	SỐ LƯỢNG THỬ 2% (Trụ)	SỐ LƯỢNG ĐO KT 5% (Trụ)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 18m – 9.2kN(920kgf); K=2 (có tiếp địa và silicafume)	06	01 1	01 58
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m - 6.5kN(663kgf); K=2 (có tiếp địa và silicafume)	14	01 2	01 50 + 1
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m - 6.5kN(663kgf); K=2 (có silicafume)	11	01 3	01 60
Trụ điện BTLT dự ứng lực 12m - 5.4kN(550kgf); K=2 (có tiếp địa và silicafume)	265	06 29	13 62
Trụ điện BTLT dự ứng lực 12m - 5.4kN(550kgf); K=2 (có silicafume)	451	09 → 18	23 63
Trụ điện BTLT dự ứng lực 10.5m – 3.0kN(326kgf); K=2 (có tiếp địa và silicafume)	15	01 19	03 34 (BS)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m – 3.0kN(306kgf); K=2 (có tiếp địa và silicafume)	255	05 24	13 65
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m – 3.0kN(306kgf); K=2 (có silicafume)	1.404	28 53	70 66
Móng neo 1200 x 200	636	01 53	
Móng neo 1500 x 400	01	01 34	
Đà cản 1.5m	14	01 36	
Đà cản 1.2m	2.690	02 58 158	

2- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 18 m – 9.2 kN(940 kgf) ; K = 2 = 01 trụ
 - Trụ kéo lực đến 18.4 kN (1876 kgf) chưa gãy.
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6,5 kN(663 kgf) ; K = 2 = 02 trụ
 - Trụ kéo lực đến 13,0 kN (1326 kgf) chưa gãy.
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 12 m – 5,4 kN(551 kgf) ; K = 2 = 15 trụ
 - Trụ kéo lực đến 10,8 kN (1102 kgf) chưa gãy.
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 10.5 m – 3.0 kN(306 kgf) ; K = 2 = 01 trụ

- Trụ kéo lực đến 6 kN (612 kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8,5 m – 3,0 kN(306 kgf) ; K = 2 = 33 trụ
- Trụ kéo lực đến 6,0 kN (612 kgf) chưa gãy.
- Kiểm tra kích thước đà cản 1.2m ,1.5m và móng neo 1200 x 200, 1500 x 400
- + Kiểm soát bê tông.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

3- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

4- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 06 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

BQLDA ĐL MIỀN NAM

Nguyễn Văn Giang Sơn

Bùi Đức Minh

Công ty Điện Lực LONG AN

Trương Phú Thuận

Nguyễn Hữu Hồng

Phùng Thanh Vũ Linh

Hồ Hoàng Bình

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Nguyễn Huy Tiến

Công ty TVTK Điện MIỀN NAM

Lê Văn Dũng

Ngô Viết Hiệp

Công ty CP XL Điện CÀ MAU

Nguyễn Thành Tâm.....

Công Ty TNHH Tiên Phong

Phan Văn Kiếp