

	CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG	Số hiệu : 01/BB-ATCL Ngày : 04/07/2019 Trang : 01/ 02
	BIÊN BẢN KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN, CẤU KIỆN BÊ TÔNG	

**Công trình : GÓI THẦU SỐ 04: TRỤ ĐIỆN VÀ NEO CÁC LOẠI
THUỘC DỰ ÁN MUA SẮM VTTB PHỤC VỤ CÔNG TÁC MẮC
DÂY ĐẶT ĐIỆN & NHẬN THẦU THI CÔNG ĐỢT 2 NĂM 2018-
ĐƠN ĐẶT HÀNG SỐ 05.**

Căn cứ theo đơn đặt hàng số 05 của hợp đồng kinh tế số: 2921/HĐMB-PCVL mã hiệu hợp đồng VL15180 ngày 10/08/2018 giữa Công ty Điện Lực Vĩnh Long và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 11^h00 giờ ngày 04/01/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

- Ông: Võ Doãn Quốc Huy Chức vụ: Phòng KHVT
- Ông: Đỗ Thành Nhân Chức vụ: Phòng TT BV PC
- Bà: Tạ Hữu Thu Thảo Chức vụ: Phòng KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

NỘI DUNG: Đại diện Công ty Điện Lực Vĩnh Long đến chứng kiến thử nghiệm lô hàng trụ điện tại Công ty CP BTLT An Giang và chọn xác xuất số lượng trụ điện để yêu cầu thử nghiệm cụ thể như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng sản phẩm kiểm tra, thử nghiệm
01	Trụ BTLT 6,5-PC-2.5	Trụ	02
02	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0	Trụ	03
03	Trụ BTLT 8,5-PC-5.0	Trụ	02

* Thử kéo lực đầu trụ danh định theo bảng 1 xong, tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $k = 1,5$ theo chỉ định của khách hàng cho mỗi loại như sau:

01 trụ BTLT 8,5-PC-5.0

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước và đà cân được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

