



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 03/BB-ATCL

Ngày : 11/01/2019

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG - DỰ ÁN SỬA CHỮA LỚN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUNG, HẠ THẾ VÀ TRẠM BIẾN ÁP KHU VỰC TP.VĨNH LONG VÀ CÁC HUYỆN LONG HỒ, MANG THÍT, TRÀ ÔN NĂM 2019.**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 5434/HĐ-ACECO-KD ngày 14/12/2018 giữa Công ty TNHH Toàn Tâm và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang;

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 11/01/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG**

- Ông: Tăng Vĩnh Khang Chức vụ: NV- Phòng QLĐT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM**

- Ông: Nguyễn Hồng Danh Chức vụ: Phó Giám đốc

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-11.0, k=1,5	Trụ	40	03	01
02	Trụ BTLT 12-PC-10.0, k=1,5	Trụ	17	03	01
03	Trụ BTLT 10,5-PC-5.0, k=1,5	Trụ	11	03	01
04	Trụ BTLT 8,5-PC-5.0, k=1,5	Trụ	118	08	03
05	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, k=1,5	Trụ	322	18	07
06	Đà cản 1,2m	Cái	364	36	
07	Đà cản 1,5m	Cái	13	13	
08	Móng neo MN12-4	Cái	81	08	
09	Ống công Φ1000/1200, L = 0,5m	Cái	13	01	
10	Ống công Φ1000/1200, L = 1,0m	Cái	13	01	
11	Ống công Φ1000/1200, L = 1,2m	Cái	02	01	

- \* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số  $k = 1,5$  cho mỗi loại như sau: 01 trụ 7,5-PC-3.0; 01 trụ 8,5-PC-5.0 . Đập 01 đà cản 1,2m
- \* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu để thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ, ngày 11/01/2019

## CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

*Phuc*

Đ/D CÔNG TY  
TNHH TOÀN TÂM

*Nguyen Kh*

Đ/D CÔNG TY  
ĐIỀN LỰC VĨNH LONG

*Ja*

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG



*Phạm Biau Lộc*