



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

Số hiệu : 10/BB-ATCL  
Ngày : 23/01/2019  
Trang : 01/ 02

**CÔNG TRÌNH :** GÓI THẦU SPC-JICA-MV-07W-C-4. XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ ÁP VÀ TBA THUỘC H.CHÂU THÀNH, CHÂU THÀNH A, VỊ THỦY, LONG MỸ, TP.VỊ THANH - DỰ ÁN THÀNH PHẦN CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ KHU VỰC NÔNG THÔN T.HẬU GIANG VAY VỐN JICA.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 0252/HĐ-ACECO-KD ngày 18/01/2019 giữa Công ty TNHH MTV XĐĐ Minh Sang và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 23/01/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

**ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ AN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**

- Ông: Ngụy Quốc Chương Chức vụ : Phòng QLCT Đ2

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG**

- Ông: Đàm Hữu Phước Chức vụ: GS trưởng

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XĐĐ MINH SANG**

- Ông: Trình Thị Bích Hạnh Chức vụ: NV

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0 TĐ, k=2	Trụ	02	02	01
02	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k=2	Trụ	97	05	02
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4 TĐ, k=2	Trụ	30	03	01
04	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, k=2	Trụ	14	03	01
05	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5 TĐ, k=2	Trụ	07	03	01
06	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=2	Trụ	173	09	04
07	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 TĐ, k=2	Trụ	16	03	01
08	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, k=2	Trụ	443	23	09
09	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0 TĐ, k=2	Trụ	93	05	02





\* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 12-PC-5.4; 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0; 01 trụ BTLT 7,5-PC-3.0.

\* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

**II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM**

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

**III. NHẬN XÉT**

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

**IV. KẾT LUẬN**

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../01/2019

**CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN**

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D BAN QLDA  
ĐIỀN LỰC MIỀN NAM

Đ/D CÔNG TY  
ĐIỀN LỰC HẬU GIANG

*Nguyễn Huy Tiến*  
**Nguyễn Huy Tiến**

*Nguyễn Cao Cường*  
**Nguyễn Cao Cường**

*Trần Hữu Phước*  
**Trần Hữu Phước**

Đ/D CÔNG TY TNHH  
MTV XD ĐIỆN MINH SANG

Đ/D CTY CỔ PHẦN  
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

*Trần Việt Hoàng*  
**Trần Việt Hoàng**



*Trần Văn Cảnh*  
**Trần Văn Cảnh**

