



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN, CẤU
KIẾN BÊ TÔNG**

Số hiệu: 11/BB-ATCL

Ngày: 22/02/2019

Trang: 01/ 02

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ 05 - TRỤ ĐIỆN & PHỤ KIỆN
DỰ ÁN MUA SẮM VTTB CHO CÔNG TRÌNH SCL NĂM
2019 - ĐỢT 1**

Căn cứ theo hợp đồng số 22/2019/HĐ-PCAG/BTLT AN GIANG mã hiệu AG 1519007 ngày 11/02/2019 giữa Công ty Điện Lực An Giang và Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

Căn cứ theo biên bản lấy mẫu kiểm tra/đánh giá chất lượng hàng hóa ngày 22/02/2019,

Hôm nay, lúc 9^h00 ngày 22/02/2019 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG

- Ông: Lê Thanh Long Chức vụ: CV phòng KT

- Ông: Lê Phục Chức vụ: NV Phòng KHVT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Phạm Bửu Lộc Chức vụ : TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Cỡ lô	Số lượng kiểm tra, thử nghiệm	
				Kích thước, các khuyết tật	KT, mác bê tông, lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0	Trụ	86	05	02
02	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 TĐ	Trụ	16	01	01
03	Trụ BTLT 10,5-PC-4.3	Trụ	04	03	-
04	Trụ BTLT 10,5-PC-4.3 TĐ	Trụ	01	01	-
05	Trụ BTLT 12-PC-5.4	Trụ	319	16	07
06	Trụ BTLT 12-PC-5.4 TĐ	Trụ	35	02	01
07	Trụ BTLT 12-PC-7.2	Trụ	50	03	01
08	Trụ BTLT 12-PC-9.0	Trụ	44	03	01
09	Trụ BTLT 14-PC-6.5	Trụ	02	02	-
10	Đà cản 1,2 m	Cái	179	18	
11	Đà cản 1,5 m	Cái	27	03	



- Trục kiểm tra kích thước, các khuyết tật xong tiến hành thử nghiệm lực đầu trụ.
- Đập kiểm tra cốt thép 05 đà cản 1,2 m và 01 đà cản 1,5 m.

*** Nhận xét :**

- Mẫu mới và toàn bộ lô hàng được niêm phong của Công ty Điện Lực An Giang
- Trục điện bê tông ly tâm ứng lực trước và cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định của hợp đồng.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản, mác bê tông của cấu kiện.
3. Kiểm tra kích thước cơ bản, các khuyết tật của trụ.
4. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
5. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện Công ty Điện Lực An Giang.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trục điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trục điện bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1 và bảng 2. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc giờngày.....02/2019

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

**CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
ĐIỆN LỰC AN GIANG**

**CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG**

Nguyễn Huy Tiến

Nguyễn Huy Tiến

Lê Phục

Lê Thanh Long



Phạm Bửu Lộc

