

18-028

131031



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 14/BB-ATCL

Ngày: 05/03/2019

Trang: 01/02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM
TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH : PHÂN PHA DÂY DẪN ĐD 110kV VĨNH LONG –
VŨNG LIÊM**

Căn cứ theo hợp đồng số 5493/HĐ-ACECO-KD ngày 19/12/2019 giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 và Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9^h00 ngày 05/03/2019 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN MIỀN NAM

- Ông : Đoàn Phước Sang Chức vụ : Phụ trách phòng QLCT

- Ông : Huỳnh Thế Duy Chức vụ : CB kỹ thuật

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

- Ông : Hoàng Văn Sỹ Chức vụ : TP.VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Tạ Văn Cảnh Chức vụ : Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu	
				Kích thước, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ 20-PC-11.0 TB k =1,5	Trụ	30	03 <i>L</i>	01
02	Trụ 22-PC-13.0 TB k =1,5	Trụ	50	03 <i>L</i>	02
03	Đoạn nối trụ 4 m	Đoạn	80	-	-

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.



II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 6 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc giờ ngày 03/2019

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN


CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D BAN QLDA
ĐIỀN MIỀN NAM



Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CÔNG TY CP
ĐT VÀ XD VNECO 9



Hoàng Kỳ



Đ/D CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Cơ Văn Cảnh





CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 16/BB-ATCL

Ngày: 05/03/2019

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SCL.4-18-XL – XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN LƯỚI ĐIỆN NĂM 2019 – KHU VỰC THỊ XÃ GIÁ RAI, HUYỆN VĨNH LỢI, HUYỆN ĐÔNG HẢI

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 0382/HĐ-ACECO-KD ngày 29/01/2019 giữa Công ty CP Cơ khí XLĐ Bạc Liêu và Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 05/03/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Phạm Văn Thanh Chức vụ: CB kỹ thuật

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ XLĐ BẠC LIÊU

- Ông: Trần Quốc Bình Chức vụ: TP.KT-VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG


- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-6.5, k=2 (SF)	Trụ	01	01	01
02	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k=2 (SF)	Trụ	10	03	01
03	Trụ BTLT 10,5-PC-4.3, k=2(SF)	Trụ	226	13	05
04	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=2(SF)	Trụ	117	08	03
05	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, k=2(SF)	Trụ	174	09	04
06	Đà cản 1,2 m	Cái	293	29	
07	Đà cản 1,5 m	Cái	295	30	
08	Móng neo MN12-2	Cái	73	07	
09	Móng neo MN15-4	Cái	204	20	



- * Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $K = 2$ cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 10,5-PC-4.3; 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0; 01 trụ BTLT 7,5-PC-3.0. Đập kiểm tra cốt thép 01 đà cản 1,2m và 01 đà cản 1,5m
- * Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ..15../.....3./2019

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Need

Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY
CP CK XLĐ BẠC LIÊU

Bmlh
Trần Quốc Bình

Đ/D C.TY ĐIỆN LỰC
BẠC LIÊU

Tran

Đ/D CTY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG



Ca Văn Cảnh



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 15/BB-ATCL

Ngày: 05/03/2019

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ 01 – XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY TRUNG, HẠ ÁP VÀ TRẠM BIẾN ÁP PHỤC VỤ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP - BÁN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2017

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 0251/HĐ-ACECO-KD ngày 18/01/2019 giữa Công ty CP Cơ khí XLĐ Bạc Liêu và Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 05/03/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Phạm Văn Thanh Chức vụ: CB kỹ thuật

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ XLĐ BẠC LIÊU

- Ông: Trần Quốc Bình Chức vụ: TP.KT-VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0, k=2 (SF)	Trụ	04	03	01
02	Trụ BTLT 14-PC-6.5, k=2 (SF)	Trụ	43	03	01
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k=2 (SF)	Trụ	138	08	03
04	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=2(SF)	Trụ	24	03	01
05	Đà cản 1,2 m (SF)	Cái	14	01	
06	Đà cản 1,5 m (SF)	Cái	111	11	
07	Móng neo MN12-2 (SF)	Cái	36	04	
08	Ống cống Φ1000/1200, l = 0,8 (SF)	Cái	20	01	
09	Ống cống Φ1000/1200, l = 1,0 (SF)	Cái	02	01	



29

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $K = 2$ cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 14-PC-6.5;

01 trụ BTLT 12-PC-5.4, 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0. Đập kiểm tra cốt thép 01 đà cản 1,5m

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày 05/03/2019

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM



Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY
CP CK XLĐ BẠC LIÊU




Trần Quốc Bình

Đ/D C.TY ĐIỆN LỰC
BẠC LIÊU



Đ/D CTY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG



Cà Văn Cảnh

