

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN(V/v: **KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC**)**Hợp đồng số: 667/2019/HĐ-PCCCh -TP, ngày 21/02/2019.**

Hôm nay, ngày 15 tháng 03 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ**1- Đại diện Công ty Điện lực Củ Chi:**

- Ông : Nguyễn Tấn Đạt Chức vụ: PKH -VT
- Ông : Nguyễn Tấn Phước Chức vụ: PKT & AT

2/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

3- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU**1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Trụ thử nghiệm được đại diện Công Ty Điện Lực Củ Chi chọn xác xuất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HĐ	Đo kích thước 5%	Số lượng TN 2%
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12.0 m--7.2kN(734kgf); K = 2	261	13	06
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12.0m --7.2kN(734kgf); K = 2 CTĐ	130	08	03
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m--2.0kN(204kgf); K = 2	800	40	16
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m--2.0kN(204kgf); K = 2 CTĐ	500	25	10

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12.0 m – 7.2kN(734 kgf);
- Trụ kéo lực đến 14.4 kN(1470kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5 m – 2.0 kN(204 kgf) ;
- Trụ kéo lực đến 4.0 kN (408 kgf) chưa gãy.

K = 2

09 Trụ

K = 2

26 Trụ


4- Nhận xét.

- Các bên xác nhận đơn vị **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: 2012
- Thiết bị của đơn vị sản xuất trụ để phục vụ cho công tác thử nghiệm phù hợp với TCVN 5847 - 2016 – TCVN 9334: 2012


5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày

Công ty Điện Lực Củ Chi



Nguyễn Tấn Phước



Nguyễn Tấn Đạt

Công ty CP TVKĐXD Phía Nam



Nguyễn Huy Tiến

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp