



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 22/BB-ATCL
Ngày: 25/03/2019
Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: PHÁT TUYẾN LỘ RA TRẠM 110 KV TÂN HƯƠNG NĂM 2018.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 0410/HĐ-ACECO-KD ngày 31/01/2019 giữa Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 25/03/2019 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Lê Huỳnh Ngọc Chức vụ: Phó phòng QLĐT
- Ông: Nguyễn Hồng Diệp Chức vụ: CBKT Ban QLDA

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TV ĐT XD ĐẠI SAO VIỆT (TV GIÁM SÁT)

- Ông: Nguyễn Chí Bảo Chức vụ: Phó GD

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XLĐ XUÂN PHÁT

- Ông: Nguyễn Xuân Phát Chức vụ: CB KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-6.5, k = 2	Trụ	149	08 5	03
02	Trụ BTLT 14-PC-6.5 TĐ, k = 2	Trụ	26	03 2	01
03	Trụ BTLT 16-PC-11.0, k = 2	Trụ	21	03 2	01
04	Trụ BTLT 16-PC-11.0 TĐ, k = 2	Trụ	10	03 2	01
05	Đà cản 1,2 m (thép ứng lực)	Cái	68	07	
06	Đà cản 1,5 m (thép ứng lực)	Cái	48	05	
07	Móng neo MN15-4 (thép ứng lực)	Cái	06	01	



* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 14 giờ, ngày 25/12/2019

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY TNHH TV
ĐT XD ĐẠI SAO VIỆT


Đ/D CÔNG TY
ĐIỀN LỰC TIỀN GIANG



Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY
TNHH XLD XUÂN PHÁT



Nguyễn Xuân Phát



ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc

