



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 28/BB-ATCL

Ngày : 15/05/2019

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU ĐTXD.2019-XL-T THI CÔNG XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH. LÔ 1- THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH THUỘC HUYỆN CHÂU THÀNH, TX.NGÃ BẢY. LÔ 2- THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH THUỘC H.CHÂU THÀNH A, TP.VỊ THANH.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 1505/HĐ-ACECO-KD ngày 26/04/2019 giữa Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Cần Thơ và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 15/05/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

- Ông: Mai Văn Châu Chức vụ: Ban QLDA

- Ông: Nguyễn Văn Nhí Chức vụ: Ban QLDA

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN CẦN THƠ

- Ông: Dương Minh Trúc Chức vụ: P.Trưởng phòng KT

- Ông: Nguyễn Vĩnh Thưởng Chức vụ: Trưởng phòng KHVT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

II. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 16-PC-11.0, k=2	Trụ	16	03	01
02	Trụ BTLT 16-PC-11.0 TĐ, k=2	Trụ	05	03	01
03	Trụ BTLT 14-PC-9.2, k=2	Trụ	11	03	01
04	Trụ BTLT 14-PC-9.2 TĐ, k=2	Trụ	02	02	01
05	Trụ BTLT 16-PC-11.0, k=1,5	Trụ	02	02	01
06	Trụ BTLT 14-PC-9.2, k=1,5	Trụ	74	04	02
07	Trụ BTLT 14-PC-9.2 TĐ, k=1,5	Trụ	16	03	01
08	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k=1,5	Trụ	06	03	01
09	Trụ BTLT 12-PC-5.4 TĐ, k=1,5	Trụ	01	01	01
10	Trụ BTLT 10,5-PC-5.0, k=1,5	Trụ	11	03	01
11	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=1,5	Trụ	305	18	07
12	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 TĐ, k=1,5	Trụ	53	03	02
13	Đà cản 1,5m	Cái	31	03	



Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
14	Đà cản 1,2m	Cái	240	24	
15	Móng neo MN15-4	Cái	04	01	
16	Móng neo MN12-2	Cái	06	01	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 14-PC-9.2.

Kéo phá hủy hệ số k = 1,5 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 8,5-PC-3.0; 01 trụ 10,5-PC-5.0; 01 trụ 12-PC-5.4; 01 trụ 14-PC-9.2 . Đập kiểm tra cốt thép 01 đà cản 1,2m.

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra cường độ nén của bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2019

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Nguyễn Huy Tiến


Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CÔNG TY CP
XÂY LẮP ĐIỆN CẦN THƠ

Phạm Biểu Lộc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
ĐIÊN LỰC HẬU GIANG

Phạm Biểu Lộc



Phạm Biểu Lộc