



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 34/BB-ATCL  
Ngày : 21/05/2019  
Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ 12 –ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ 3 PHA VÀ TRẠM  
CẤP ĐIỆN CHO CÁC TRẠM BƠM THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN  
HUYỆN U MINH & TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU.**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 1673/HĐ-ACECO-KD ngày 09/05/2019 giữa Công ty CP Xây lắp điện Cà Mau và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 21/05/2019 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU**

- Ông: Quách Lâm Thái Chức vụ: Trưởng ban QLDA

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XLD CÀ MAU**

- Ông: Huỳnh Ngọc Sơn Chức vụ:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-8.5, k=2 (SF)	Trụ	06	03	01
02	Trụ BTLT 12-PC-7.2, k=2 (SF)	Trụ	10	03	01
03	Trụ BTLT 10,5-PC-5.0, k=2 (SF)	Trụ	02	02	01
04	Đà cản 1,5 m	Cái	04	01	
05	Móng neo MN15-6	Cái	03	01	

\* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang ..



7 3

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../...../2019

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM



**Nguyễn Huy Tiến**

Đ/D C.TY CỔ PHẦN  
XL ĐIỆN CÀ MAU

Đ/D CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC CÀ MAU



ĐD/CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG



*Trần Văn Cảnh*