

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

0619-01

→ 08

BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ VÀ TBA HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2019.

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

1/ Đại diện Công ty Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu.

- Ông: Nguyễn Cao Thắng

Chức vụ: NV.QLĐT

- Ông: Nguyễn Đức Hoàng

Chức vụ: CBKT Điện lực Long Điền

2/ Đại diện Công ty CTY TNHH TVDV Điện Phước Thịnh:

- Ông: Đoàn Minh Việt

Chức vụ: CBKT

3/ Đại diện Công ty CP XD Thăng Long:

- Ông: Lưu Thành Tâm

Chức vụ: CBKT

4/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

5/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

-Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực, đã căn cung cấp cho gói thầu trên.

-Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

I / SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:

1 / Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :

CHUNG LOẠI	SLHĐ (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (850kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume	108	02
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m 2 đoạn (200kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume	61	01
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m (300kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume	102	02
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m (200kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume	181	03

01

II / YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM:

1/ Kiểm tra trụ BTLT các loại:

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
- Trình tự thử theo TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: - 2012

2/ Kiểm tra Đà cản:

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012.


III / NHẬN XÉT:

- Các bên xác nhận đơn vị **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: 2012
- Thiết bị của đơn vị sản xuất trụ để phục vụ cho công tác thử nghiệm phù hợp với TCVN 5847 - 2016 – TCVN 9334: 2012

IV / Ý KIẾN KHÁC:

- Đề nghị sau 7 ngày **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** phải cung cấp kết quả thử nghiệm đầy đủ.
- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày

Công ty Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu



Nguyễn Cao Thắng
Công ty CP XD Thăng Long



Lưu Thành Tâm

Công ty CP TVKĐXD Phía Nam




Nguyễn Huy Tiên
Công ty CTY TNHH TVDV Điện Phước Thịnh



Đoàn Minh Việt

Công ty TNHH Tiền Phong



Phan Văn Kiếp