

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO TĂNG CƯỜNG 1 PHA THÀNH 3 PHA KHU VỰC HUYỆN CÀN GIỜ.

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1- Đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM:

- Ông: Nguyễn Đình Quang Chức vụ: PP –ĐH DA4

2- Đại diện Công Ty Điện lực Duyên Hải:

- Ông: Võ Thanh Phong Chức vụ: Giám sát

- Ông: Lê Văn Tú Chức vụ: Giám sát

3- Đại diện Công Ty TNHH XLĐ Hưng Thịnh Phát:

- Ông: Nguyễn Thanh Hùng Chức vụ: CBKT

4- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

5- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Trụ thử nghiệm được đại diện Cty Điện Lực Duyên Hải chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6,5kN(663 kgf) ; K = 2 = 05 trụ

- Đà cản 1.2m = 01 cái

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm trụ điện.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ và lực phá hủy

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6,5 kN(663 kgf) ; K = 2 = 05 trụ

- Trụ kéo lực đến 13,0 kN (1326 kgf) chưa gãy.

0627-04

4- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm neo bê tông.

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (khô, phẳng, không có vết nứt và khuyết tật,...)
- Kiểm tra mác bê tông , thử nghiệm 30 điểm búa thử dọc theo suốt chiều dài.
- Thử nghiệm độ bật nảy khi góc thử $\alpha = 0^\circ$.
- Đo kích thước, thử nghiệm cường độ nén
- Đà cân 1.2m = 01 cái

5- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

6- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

Công Ty Điện Lực Duyên Hải

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Võ Thanh Phong

Lê Văn Tú


Nguyễn Huy Tiên

BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM

Công Ty TNHH XLD Hưng Thịnh Phát



Nguyễn Đình Quang



Nguyễn Thanh Hùng

Công Ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp