



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 53/BB-ATCL

Ngày : 15/07/2019

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN NĂM
2019 DO CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ LÀM CHỦ
ĐẦU TƯ**

Căn cứ theo báo giá 2228/BG-ACECO-KD ngày 18/06/2019 của Công ty TNHH TM XD Điện Liên phát,

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 ngày 15/07/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TMXD ĐIỆN LIÊN PHÁT

- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Báo giá	Số lượng thử nghiệm
01	Trụ BTLT 14-PC-6.5, k = 2	Trụ	13	01
02	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k = 2	Trụ	01	01
03	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, k = 2	Cái	13	-
04	Trụ BTLT 7,5-PC-2.0, k = 2	Trụ	03	01

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.