

10-140



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 83/BB-ATCL
Ngày : 02/10/2019
Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN HẠ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2019 (LÔ 1); SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC THỊ XÃ VĨNH CHÂU NĂM 2019 (LÔ 2)

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 3422/HĐ-ACECO-KD ngày 04/09/2019 giữa Công ty TNHH Toàn Tâm và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 02/10/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

- Ông: Lê Thọ Tường Chức vụ: Phòng QLĐT
- Ông: Đặng Minh Luân Chức vụ: Phòng KHVT
- Ông: Trương Minh Tùng Chức vụ: Phòng KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM

- Ông: Nguyễn Thanh Tâm Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-9.2TĐ, k=2 (SF)	Trụ	47	03	01
02	Trụ BTLT 12-PC-7.2 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	29	03	01
03	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0TĐ, k=2 (SF)	Trụ	167	08	04
04	Trụ BTLT 6,5-PC-2.5TĐ, k=2 (SF)	Trụ	92	05	02
05	Đà cản 1,2m (SF)	Cái	328	39	
06	Đà cản 1,5m (SF)	Cái	01	01	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 12-PC-7.2; 01 trụ 14-PC-9.2. Đập 01 đà cản 1,2m.



51

1000 - 1 - 8 - 59

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu để thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2019

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Handwritten signature

Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY
TNHH TOÀN TÂM

Handwritten signature

Đ/D CÔNG TY
ĐIỀN LỰC SÓC TRĂNG

Handwritten signatures and notes:
Đang viết biên bản - AKHVT
Trần Minh Tông - P. CS
Lê Thế Tuấn - P. Q. L. D. T.

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Handwritten signature: Tạ Văn Cảnh

