

191111

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP ĐDTA NR BÀU MUA TỪ 12.7KV 1 PHA LÊN 22KV 3 PHA VÀ XDM ĐDTA 22KV 3 PHA NR BÀU MUA 2.

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:

- Ông : Phan Quang Trình Chức vụ: CBKT

2- Đại diện Công ty TNHH Ngọc Dung 1 :

- Ông : Trương Thanh Hào Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: C.Ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho công trình trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HD	Số lượng TN 2%
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16.0 m – 10.0kN(1020kgf); K = 2	08	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 8.5kN(870kgf); K = 2	32	01 Trụ

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
 - Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
 - Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
- | | | |
|---|-------|--------|
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 16.0 m – 10.0kN (1020kgf); | K = 2 | 01 Trụ |
| - Trụ kéo lực đến 20 kN(2040kgf) chưa gãy. | | |

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 8.5kN (870kgf);

K = 2

01 Trụ

- Trụ kéo lực đến 17 kN(1734kgf) chưa gãy.

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty Điện Lực Long An



Phan Quang Trinh

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Công ty TNHH Ngọc Dung 1



Nguyễn Huy Tiên



Trương Thanh Hào

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp