



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 102/BB-ATCL

Ngày : 06/12/2019

Trang : 01/ 02

BIÊN BẢN LẤY MẪU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN, CẤU KIỆN BÊ TÔNG

CÔNG TRÌNH: GÓI SỐ 01 XÂY LẮP + THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP HẠ ÁP VÀ TBA CẤP ĐIỆN CHO CÁC HỘ DÂN CHỨA CÓ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, THỚI LAI. DỰ ÁN CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN TỪ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA CỦA TP.CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2015-2020

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 4766/HĐ-ACECO-KD ngày 04/12/2019 giữa Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện Cần Thơ và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang;

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 06/12/2019 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG TP.CẦN THƠ

- Ông: Ngô Ngọc Nhân Chức vụ: TP.QLNL
- Ông: Lê Minh Quân Chức vụ: CV-Phòng QLNL
- Ông: Thái Ngọc Hòa Chức vụ: CV-Phòng QLNL

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN CẦN THƠ

- Ông: Nguyễn Thành Ngân Chức vụ: Trưởng phòng KT
- Ông: Thái Sơn Đồng Chức vụ: Phòng KHVT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP.An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Table with 6 columns: Stt, Tên & Quy cách sản phẩm, Đvt, Số lượng theo hợp đồng, Số lượng thử nghiệm (Kích thước, hình dáng, ngoại quan), and Số lượng thử nghiệm (Lực kéo đầu trụ). Rows include items like Trụ BTLT 14-PC-6.5, k=2, Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, k=2, Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=2, Đà cần 1,2 m, Đà cần 1,5 m, Móng neo MN12-4, and Móng neo MN15-4.



- * Thử kéo lực đầu trụ danh định để nghiệm thu lô hàng
- * Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra cường độ nén của bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2019

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
TP.CẦN THƠ



Nguyễn Huy Tiến

Ngô Ngọc Nhân

Lê Minh Quân

Thái Ngọc Hòa

Đ/D CÔNG TY CP
XÂY LẮP ĐIỆN CẦN THƠ

Nguyễn Thành Ngân

Thái Sơn Đồng

Đ/D CTY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc