



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 23/BB-ATCL

Ngày: 24/04/2019

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: PHÁT TUYẾN LỘ RA TRẠM 110 KV GÒ CÔNG TÂY NĂM 2018.**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 1268/HĐ-ACECO-KD ngày 09/04/2019 giữa Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 24/04/2019 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG**

- Ông: Lê Huỳnh Ngọc Chức vụ: Phó phòng QLĐT

- Ông: Nguyễn Hồng Diệp Chức vụ: CBKT Ban QLDA

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XLĐ XUÂN PHÁT**

- Ông: Nguyễn Xuân Phát Chức vụ: CB KT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

**II. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 12-PC-5.4 TĐ, k = 2	Trụ	18	03	01
02	Trụ BTLT 14-PC-6.5 TĐ, k = 2	Trụ	89	04	02
03	Trụ BTLT 16-PC-11.0 TĐ, k = 2	Trụ	09	03	01
04	Đà cản 1,2 m (thép ứng lực)	Cái	02	01	
05	Đà cản 1,5 m (thép ứng lực)	Cái	48	05	4

\* **Xuất xứ:** Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 15 giờ, ngày 24/1/2019

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

*Paul*

**Nguyễn Huy Tiến**  
Đ/D CÔNG TY  
TNHH XLĐ XUÂN PHÁT

*Nguyễn Xuân Phát*

Đ/D CÔNG TY  
ĐIỀN LỰC TIỀN GIANG

*Uyen*  
*Cô Huỳnh Ngọc*

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG



*Phạm Bửu Lộc*

