

190605-01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: **KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC**)

Công trình : Phát triển lưới trung thế đường Trần Văn Giàu và Nguyễn Văn Cự khu vực phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 04 tháng 06 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1-Đại diện ban quản lý dự án lưới điện phân phối TP.Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư):

- Ông: Nguyễn Đông Nguyên Chức vụ: Phó phòng ĐH DA 2

2- Đại diện Công ty Điện lực Bình Phú (Tur vấn giám sát):

- Ông: Nguyễn Thành Tài Chức vụ: CB Giám sát

3- Đại diện Công Ty TNHH XLĐ Hưng Thịnh Phát (Đơn vị thi công):

- Ông: Lê Thanh Tuấn Chức vụ: CBKT

4- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

5- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Trụ thử nghiệm được đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Đơn vị thi công chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

CHỦNG LOẠI	SLHD (Trụ)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m TĐĐ-11kN(1122kgf); K=2	43	01

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m TĐĐ – 11 kN(1130 kgf) ; K = 2 = 01 trụ
- Trụ kéo lực đến 22,0 kN (2244 kgf) chưa gãy.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

Ban Quản Lý Dự Án Lưới Điện Phân Phối TP.HCM

Công Ty Điện Lực Bình Phú



Nguyễn Đông Nguyên

Nguyễn Thành Tài

Công Ty TNHH XLD Hưng Thịnh Phát

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Lê Thanh Tuấn



Nguyễn Huy Tiến

Công Ty TNHH Tiền Phong



Phan Văn Kiếp