

20-001
58 200106 → 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: **KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC**)
CÔNG TRÌNH: PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN HUYỆN CẦN GIỜ NĂM 2018.

Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1- Đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông: Trần Ngọc An | Chức vụ: PP. KTTĐ |
| - Ông: Đặng Văn Chiêu | Chức vụ: P. KT&TĐ |
| - Ông: Phạm Toàn Khoa | Chức vụ: P. KH&TH |
| - Ông: Nguyễn Đình Quang | Chức vụ: PP. ĐHDA4 |

2- Đại diện Công Ty Điện lực Duyên Hải:

- | | |
|--------------|----------------|
| - Ông: | Chức vụ: |
|--------------|----------------|

3- Đại diện Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Hưng Thịnh Phát:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông: Huỳnh Minh Tuấn | Chức vụ: CBKT |
| - Ông: Nguyễn Minh Tuấn | Chức vụ: CBKT |

4- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Ông: Nguyễn Huy Tiến | Chức vụ: CB Thử nghiệm |
|------------------------|------------------------|

5- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông: Phan Văn Kiếp | Chức vụ: TP.Kinh Doanh |
|----------------------|------------------------|

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

- Trụ thử nghiệm được đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

2.1/ Thử nghiệm cột điện BTLT.

| Chủng loại | Số lượng ĐH | Số lượng TN |
|--|-------------|-------------|
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 11kN(1122kgf); K = 2 | 66 | 02 Trụ ✓ |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 8,5kN(870kgf); K = 2 | 173 | 04 Trụ ✓ |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m – 2,0kN(204kgf); K = 2 | 327 | 07 Trụ ✓ |

2.2/ Thử nghiệm đà cân.

| | | |
|--------------------|-----|--------|
| - Đà cân BTCT 1.2m | 470 | 01 Cái |
| - Đà cân BTCT 0.8m | 582 | 01 Cái |
| - Đà cân BTCT 1.5m | 02 | 01 Cái |

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 11kN (1122kgf); K = 2 02 Trụ
- Trụ kéo lực đến 22 kN(2244kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 8,5kN (870kgf); K = 2 04 Trụ
- Trụ kéo lực đến 17,0 kN(1734kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5 m – 2.0kN (204kgf); K = 2 07 Trụ
- Trụ kéo lực đến 4,0 kN(408kgf) chưa gãy
 - Kiểm tra Đà càn 1.2m, 1.5m , 0.8m.
- + Kiểm tra cốt thép phù hợp với bản vẽ thiết kế.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012

4- Nhận xét.


- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.


5- Kết quả thử nghiệm.


- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.


BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Trần Ngọc An..... 

Đặng Văn Chiêu..... 

Nguyễn Đình Quang..... 

Phạm Toàn Khoa..... 





Nguyễn Huy Tiến

Công Ty Điện Lực Duyên Hải

Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Hưng Thịnh Phát

.....


Huỳnh Minh Tuấn


Nguyễn Minh Tuấn

Công Ty TNHH Tiên Phong


Phan Văn Kiếp