

0321



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 06/BB-ATCL

Ngày : 18/03/2020

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 18/03/2020 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Phạm Bửu Lộc

Chức vụ : TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng sản phẩm thử nghiệm
I. Thử đợt ngày 09/03/2020			
01	Trụ 8,5-PC-3.0; K = 2 (2 đoạn)	Trụ	01
02	Trụ 12-PC-5.4; K = 2 (2 đoạn)	Trụ	01
03	Trụ 14-PC-6.5; K = 2 (2 đoạn)	Trụ	01
04	Trụ 14-PC-11.0; K = 2 (2 đoạn)	Trụ	01
II. Thử đợt ngày 04/03/2020			
01	Trụ 12-PC-7.2; K = 2 (2 đoạn)	Trụ	01
02	Trụ 12-PC-9.0; K = 2 (2 đoạn)	Trụ	01
03	Trụ 12-PC-10.0; K = 2 (2 đoạn)	Trụ	01
04	Trụ 22-PC-14.0; K = 2	Trụ	01
III. Thử đợt ngày 25/02/2020			
01	Trụ 22-PC-14.0; K = 2 (đường kính 190)	Trụ	01
02	Trụ 20-PC-15.0; K = 2	Trụ	01
03	Trụ 12-PC-4.3 TĐ; K = 2	Trụ	01
04	Trụ 10-PC-3.5 TĐ; K = 2	Trụ	01
05	Trụ 8.5-PC-2.5 TĐ; K = 2	Trụ	01
06	Móng neo MN 15-5	Cái	01

* Xuất xử: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT: Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo yêu cầu của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/03/2020

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM




Nguyễn Huy Tiến

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc





CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 07/BB-ATCL

Ngày : 18/03/2020

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC
THỊ XÃ VĨNH CHÂU NĂM 2020**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 0760/HĐ-ACECO-KD ngày 02/03/2020 giữa Công ty TNHH Toàn Tâm và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 18/03/2020 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

- Ông: Phạm Văn Na Chức vụ: Phó phòng QLĐT

- Ông: Phạm Minh Tấn Chức vụ: Phòng KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM

- Ông: Nguyễn Thanh Tâm Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-9.2TĐ, k=2 (SF)	Trụ	27	03	01
02	Trụ BTLT 12-PC-7.2 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	90	05	02
03	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0TĐ, k=2 (SF)	Trụ	46	03	01
04	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0TĐ, k=2 (SF)	Trụ	109	08	03
05	Đà cản 1,5 m	Cái	37	04	
06	Đà cản 1,2 m	Cái	175	18	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 14-PC-9.2; 01 trụ 12-PC-7.2; 01 trụ 7,5-PC-3.0;. Đập 01 đà cản 1,2m.

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu để thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN


- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2020

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

**Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**



Nguyễn Huy Tiến
**Đ/D CÔNG TY
TNHH TOÀN TÂM**



**Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC SÓC TRĂNG**



**ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG**



Phạm Bửu Lộc





CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 08/BB-ATCL

Ngày : 18/03/2020

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC
HUYỆN CÙ LAO DUNG, HUYỆN MỸ XUYÊN NĂM 2020**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 0761/HĐ-ACECO-KD ngày 02/03/2020 giữa Công ty TNHH Toàn Tâm và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 18/03/2020 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

- Ông: Phạm Văn Na Chức vụ: Phó phòng QLĐT

- Ông: Phạm Minh Tấn Chức vụ: Phòng KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM

- Ông: Nguyễn Thanh Tâm Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-11.0TĐ, k=2 (SF)	Trụ	43	03	01
02	Trụ BTLT 14-PC-9.2TĐ, k=2 (SF)	Trụ	100	05	02
03	Trụ BTLT 12-PC-7.2 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	46	03	01
04	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0TĐ, k=2 (SF)	Trụ	06	03	01
05	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0TĐ, k=2 (SF)	Trụ	279	14	06
06	Đà cản 1,5 m	Cái	226	23	
07	Đà cản 1,2 m	Cái	476	48	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 14-PC-11.0; 01 trụ 12-PC-7.2; 01 trụ 7,5-PC-3.0; Đập 01 đà cản 1,2m, Đập 01 đà cản 1,5m.

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.



II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu để thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN


- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2020

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN


**Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**



Nguyễn Huy Tiến
**Đ/D CÔNG TY
TNHH TOÀN TÂM**



**Đ/D CÔNG TY
ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG**



**ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG**



Phạm Bửu Lộc

