

0718-03

(20-194)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

**GÓI THẦU SỐ 3 THI CÔNG SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THUỘC HUYỆN ĐẤT ĐỎ VÀ XUYÊN MỘC
CÔNG TRÌNH: CÁC CÔNG TRÌNH SCL LƯỚI ĐIỆN 22KV NĂM 2020.**

Hôm nay, ngày 14 tháng 07 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

1/ Đại diện Công ty Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu.

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

2/ Đại diện Công ty TNHH Hà Trung:

- Ông: Tôn Đức Dũng Chức vụ: CBKT

3/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

-Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực, cung cấp cho gói thầu trên.

-Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

I/ SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:

1 / Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :

| CHUNG LOẠI | SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ) |
|---|----------------------|
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (650kgf); K=2 (có tiếp địa và silicafume) | 01 |

II / YEU CAU KIEM TRA THU NGHIEM:

1/ Kiểm tra trụ BTLT các loại:

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:

+ Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6.5kN(663kgf); K=2 = 01 Trụ
(Trụ kéo lực đến 13 kN (1326 kgf) chưa gãy) .

-Trình tự thử theo TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: 2012

III / NHẬN XÉT:

- Các bên xác nhận đơn vị **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: 2012
- Thiết bị của đơn vị sản xuất trụ để phục vụ cho công tác thử nghiệm phù hợp với TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: 2012

IV / Ý KIẾN KHÁC:

- Đề nghị sau 7 ngày **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** phải cung cấp kết quả thử nghiệm đầy đủ.
- Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày

Công ty Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu

.....
Công ty CP TVKĐXD Phía Nam

.....
Công ty TNHH Hà Trung



Nguyễn Huy Tiến

Tôn Đức Dũng

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp