

2007K1 - 02 K9 R

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT các loại)

TÊN GÓI THẦU: GÓI THẦU 55.TCXL20 : THI CÔNG XÂY LẮP, CUNG CẤP MỘT PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ MUA BẢO HIỂM CHO CÔNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN THÉ TỪ 1 PHA LÊN 3 PHA TUYẾN 22KV ÁP TÂY, BÀ THIÊN, CỬ CHI, KINH LÝ NĂM 2020; MCT: CCKH1902002”.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 13 tháng 07 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Củ Chi:

- Ông: Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

2- Đại diện CTY TNHH XDĐTMM Rạng Đông :

- Ông: Chức vụ:

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Củ Chi chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.

| Chủng loại | Số lượng HĐ | Đo kích thước | Số lượng TN |
|--|----------------|---------------|-------------|
| Trụ BTLT dự ứng lực (2 đoạn) 14m-8,5kN (867 kgf); k=2; có tiếp địa đồng | 22 | 03 | 01 |

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực (2 đoạn) 14 m – 8,5kN (867 kgf);

K = 2

01 Trụ

- Trụ kéo lực đến 17.0 kN(1734 kgf) chưa gãy.

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực các loại theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 06 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty Điện Lực Củ Chi

CTY TNHH XDĐTM Rạng Đông

.....
.....
Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

.....
Công ty TNHH Tiền Phong



Nguyễn Huy Tiến



Phan Văn Kiếp