



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 38/BB-ATCL

Ngày : 05/08/2020

Trang : 01/02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC HUYỆN MỸ TÚ,  
HUYỆN CHÂU THÀNH, HUYỆN MỸ XUYÊN NĂM 2020**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 2739/HĐ-ACECO-KD ngày 13/07/2020 giữa Công ty TNHH Toàn Tâm và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 05/08/2020 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG**

- Ông: Nguyễn Thanh Kiểm Chức vụ: Phó phòng KHVT

- Ông: Phạm Văn Na Chức vụ: Phó phòng QLĐT

- Ông: Đỗ Anh Duy Chức vụ: Phó phòng KT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM**

- Ông: Nguyễn Thanh Tâm Chức vụ: Phó Giám đốc

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-11.0TĐ, k=2 (SF)	Trụ	04	03 ?	01
02	Trụ BTLT 12-PC-7.2 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	06	03 2	01
03	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0TĐ, k=2 (SF)	Trụ	21	03 2	01
04	Trụ BTLT 6,5-PC-2.5TĐ, k=2 (SF)	Trụ	286	14 8	06
05	Đà cản 1,5 m (SF)	Cái	06	06	
06	Đà cản 1,2 m (SF)	Cái	373	37	

\* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 6,5-PC-2.5; 01 trụ 7,5-PC-3.0. Đập 01 đà cản 1,2m.

\* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu để thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../...../2020

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Nguyễn Huy Tiến  
Đ/D CÔNG TY  
TNHH TOÀN TÂM

Đ/D CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

  
ĐD/CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG

*Phạm Hữu Duy*

