



BIÊN BẢN

Chứng kiến thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm

Hôm nay, ngày 12 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Tại Trung tâm sản xuất - Công ty Cổ Phần Điện Cơ; địa chỉ: số 124, Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông: Nguyễn Huy Tiến | - Cty CP TV Kiểm định xây dựng phía Nam (SCIC) |
| 2. Ông: Huỳnh Quốc Tâm | - Cty TNHH Xây dựng TM Trường Hải |
| 3. Ông: Bùi Văn Quốc | - Cty TNHH XD CT Điện TM Bình Minh |
| 4. Ông: Nguyễn Thế Triều | - Công ty Điện Lực Củ Chi |
| 5. Ông: Nguyễn Lê Quý Khanh | - Công ty cổ phần Điện Cơ |

Cùng tham gia chứng kiến thử nghiệm các loại trụ điện bê tông ly tâm theo tiêu chuẩn, kéo thử lực đầu trụ theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016.

Nội dung:

1. Mẫu thử: Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm của Công ty Cổ Phần Điện Cơ sản xuất để cung cấp cho hợp đồng số 25/2020/HĐMB-ĐC-TH ngày 23/06/2020 giữa Công ty TNHH Xây dựng TM Trường Hải và Công ty Cổ Phần Điện Cơ.

Tên công trình: Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải các khu vực Tây Nam Củ Chi năm 2019; MCT: CCHK 1907008;

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Củ Chi

Đơn vị thi công: Cty TNHH Xây dựng TM Trường Hải

Trụ BTLT 10m – 5.0 kN/2 (k=2): 01 trụ (Mã số trụ: 15, ngày sản xuất: 19/05/2020);

2. Phương tiện đo:

Đo kích thước trụ điện bằng thước đo có phạm vi đo 5.5 mét;

Thử mác bê tông trụ điện bằng búa thử bê tông James B98195;

Kéo thử lực đầu trụ bằng cân treo OCS-3t theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016;

3. Kết luận:

Công tác thử nghiệm được thực hiện đúng trình tự theo TCVN 5847:2016;

Đánh giá sơ bộ: các trụ nêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật;

Kết quả thử nghiệm cụ thể sẽ được Công ty cổ phần TV Kiểm định xây dựng phía Nam (SCIC) cung cấp sau khi hoàn thiện hồ sơ và sẽ chuyển cho bên yêu cầu giám định;

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Cty TNHH Xây dựng TM Trường Hải: Huỳnh Quốc Tâm

Cty TNHH XD CT Điện TM Bình Minh: Bùi Văn Quốc

CTY CP Điện Cơ: Nguyễn Lê Quý Khanh

Cty CP TV Kiểm định xây dựng phía Nam (SCIC): Nguyễn Huy Tiến

Cty Điện lực Củ Chi: Nguyễn Thế Triều



BIÊN BẢN

Chứng kiến thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm

Hôm nay, ngày 12 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm sản xuất - Công ty Cổ Phần Điện Cơ; địa chỉ: số 124, Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông: Nguyễn Lê Quý Khanh | - Công ty cổ phần Điện Cơ |
| 2. Ông: Lê Thành Trung | - Công ty Điện lực Hóc Môn |
| 3. Bà: Trần Thùy Trang | - Công ty Điện lực Hóc Môn |
| 4. Ông: Nguyễn Huy Tiến | - Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam (SCIC) |

Cùng tham gia chứng kiến thử nghiệm các loại trụ điện bê tông ly tâm kéo thử lực đầu trụ theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016.

Nội dung:

1. Mẫu thử: Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm của Công ty Cổ Phần Điện Cơ sản xuất để cung cấp cho hợp đồng số 2740/2020/HĐ-PCHM-ĐC ngày 20/07/2020 giữa Công ty Điện Lực Hóc Môn và Công ty Cổ Phần Điện Cơ.

- Trụ BTLT 14m – 6.5 kN/2 (k=2): 01 trụ (Mã số: 02 ngày SX: 29/02/2020)
- Trụ BTLT 14m – 6.5 kN/2 (k=2; 2 đoạn): 01 trụ (Mã số: 01 ngày SX: 03/01/2020)

2. Phương tiện đo:

- Đo kích thước trụ điện bằng thước đo có phạm vi đo 5.5 mét;
- Thử mác bê tông trụ điện bằng búa thử bê tông James B98195;
- Kéo thử lực đầu trụ bằng cân treo OCS-3t theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016;

3. Kết luận:

- Công tác thử nghiệm được thực hiện đúng trình tự theo TCVN 5847:2016;
- Đánh giá sơ bộ: các trụ nêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Kết quả thử nghiệm cụ thể sẽ được Công ty cổ phần TV Kiểm định xây dựng phía Nam (SCIC) cung cấp sau khi hoàn thiện hồ sơ và sẽ chuyển cho bên yêu cầu giám định;

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Cty Điện Lực Hóc Môn: Lê Thành Trung 

Cty Điện Lực Hóc Môn: Trần Thùy Trang 

Cty CP Điện Cơ: Nguyễn Lê Quý Khanh 

Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam (SCIC): Nguyễn Huy Tiến 