

0821-109

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY

(V/v: **KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC**)

CÔNG TRÌNH: “XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN THÉ CÔNG CỘNG CUNG CẤP ĐIỆN KHU VỰC PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A, B, HIỆP PHÚ QUẬN 9 NĂM 2020.

Hôm nay, ngày 19 tháng 08 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1- Đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM:

- Ông: Chức vụ:

2- Đại diện Liên Danh Công Ty Cổ Phần Nam Đô GROUP và Công ty TNHH KTD Phương Nam:

- Ông: Nguyễn Huỳnh Trung Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM

- Ông: Bùi Văn Dũng Chức vụ: GST

4- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

5- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

- Trụ thử nghiệm được đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

2.1/ Thử nghiệm cột điện BTLT.

Chủng loại	Số lượng HĐ	Đo kích thước	Số lượng TN
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 8,5kN(870kgf); K = 2	83	03	02
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m(2 đoạn) – 8,5kN(870kgf); K = 2	14	03	01
Trụ điện BTLT dự ứng lực 10 m – 5,2kN(530kgf); K = 2	12	03	01

11, 12
14
16

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 8,5kN (870kgf); K = 2 02 Trụ
- Trụ kéo lực đến 17,0 kN(1734kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m(2 đoạn) – 8,5kN (870kgf); K = 2 01 Trụ
- Trụ kéo lực đến 17,0 kN(1734kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 10 m – 5,2kN (530kgf); K = 2 01 Trụ
- Trụ kéo lực đến 10,4 kN(1060kgf) chưa gãy.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012

5- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

6- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM

Liên Danh Nam Đô – Phương Nam



Nguyễn Huỳnh Trung

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Ban QLDA Lưới Điện TP.HCM



Nguyễn Huy Tiến



Bùi Văn Dũng

Công Ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp