

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

1001 → 01 → 3

BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, PHÁT TRIỂN TRẠM VÀ LƯỚI HẠ THẾ CÔNG CỘNG ĐẢM BẢO
CẤP ĐIỆN MÙA KHÔ CÁC TUYẾN DÂY Á CHÂU, VĂN TẠO, NGUYỄN BÌNH, TẤN PHÁT,
XÃNG DẦU NĂM 2020 CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI.

Hôm nay, ngày 30 tháng 09 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1- Đại diện Công Ty Điện lực Duyên Hải:

- Ông: Đặng Hoàng Minh Chức vụ: CBKT
- Ông: Nguyễn Thành Tâm Chức vụ: CBKT

2- Đại diện Công Ty TNHH Gia Long:

- Ông: Phạm Huỳnh Minh Nhựt Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công Ty T & H:

- Ông: Nguyễn Văn Hòa Chức vụ: CBKT
- Ông: Đỗ Đăng Trung Chức vụ: CBKT

4- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

5- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Trụ thử nghiệm được đại diện Công Ty Điện lực Duyên Hải chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

2.1/ Thử nghiệm cột điện BTLT.

Chủng loại	Số lượng HD	Đo kích thước	Số lượng TN
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6,5kN(670kgf); K = 2	41	03	01
Đà cân 1.2m	26		01

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 6,5kN (670kgf); K = 2
- Trụ kéo lực đến 13,0 kN(1326kgf) chưa gãy.

01 Trụ

- Kiểm tra Đà cản 1.2m.

+ Kiểm tra cốt thép phù hợp với bản vẽ thiết kế.

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012

5- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

6- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.

- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

Công Ty Điện Lực Duyên Hải

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Đặng Hoàng Minh



Nguyễn Thành Tâm




Công Ty T & H

Đỗ Đăng Trung.....



Nguyễn Văn Hòa.....



Nguyễn Huy Tiên

Công Ty TNHH Gia Long

Phạm Huỳnh Minh Nhựt



Công Ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp