

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN*(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)***Công trình: PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN XÓA HỘ CẦU PHỤ THÀNH PHỐ MỸ THO NĂM 2020.**

Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

1/ Đại diện Công ty Điện Lực TIỀN GIANG.

- Ông: Võ Đỗ Minh Nhật Chức vụ: PKT - PCTG
- Ông: Nguyễn Hoàng Tuấn Chức vụ: BQLDA - PCTG
- Bà: Nguyễn Hà Giang Chức vụ: CBKT- XNDV TG
- Ông: Đỗ Hữu Trí Chức vụ: BQLDA- PCTG

2/ Đại diện Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5:

- Ông: Nguyễn Bá Hoàng Chức vụ: CBKT

3/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

- Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực, cung cấp cho gói thầu trên.

- Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

I / SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:**1 / Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :**

CHỦNG LOẠI	SLHĐ (Trụ)	SỐ LƯỢNG ĐO KT (Trụ)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 10.5m-3.5kN(360kgf); K=2	43	05 25	02 26, 27
Trụ điện BTLT dự ứng lực 10.5m-3.5kN(360kgf); K=2 (có tiếp địa)	11		
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m – 2.0kN(204kgf); K=2	423	16 28	07 29 > 35
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m – 2.0kN(204kgf); K=2 (có tiếp địa)	70		

Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5m – 2.0kN(204kgf); K=2 (có tiếp địa)	74	19 36	08 37→	94
Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5m – 2.0kN(204kgf); K=2	290			
Trụ điện BTLT dự ứng lực 6.5m – 2.0kN(204kgf); K=2 (có tiếp địa)	01	03 45	01 46	
Trụ điện BTLT dự ứng lực 6.5m – 2.0kN(204kgf); K=2	03			
Đà cản 1.2m (Ø 12)	150		01	47
Đà cản 1.5m(12 sắt Ø10)	02		01	48

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 10.5 m – 3.5 kN(360 kgf) ; K = 2 = 02 trụ
 - Trụ kéo lực đến 7 kN (714 kgf) chưa gãy.
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5 m – 2.0 kN(204 kgf) ; K = 2 = 07 trụ
 - Trụ kéo lực đến 4.0 kN (408 kgf) chưa gãy.
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5 m – 2.0 kN(204 kgf) ; K = 2 = 08 trụ
 - Trụ kéo lực đến 4.0 kN (408 kgf) chưa gãy.
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 6.5 m – 2.0 kN(204 kgf) ; K = 2 = 01 trụ
 - Trụ kéo lực đến 4.0 kN (408 kgf) chưa gãy.
- Kiểm tra Đà cản 1.5m, 1.2m,
 - + Kiểm tra cốt thép phù hợp với bản vẽ thiết kế.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012

4- Nhận xét.


- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.


- Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

Công Ty Điện Lực Tiền Giang

Võ Đỗ Minh Nhựt 

Nguyễn Hoàng Tuấn 

Đỗ Hữu Trí 

Nguyễn Hà Giang 

Công Ty TNHH Xây Lấp 19/5



Nguyễn Bá Hoàng

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Tiến

Công Ty TNHH Tiền Phong



Phan Văn Kiếp