

20-170

Lấy 88!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Gói thầu SPC - 2081CM – 2020 – 5XL: Xây lắp đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp và trụ đỡ nhánh rẽ vào nhà tỉnh Cà Mau (thực hiện 2020).

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện BQLDA Điện Lực Miền Nam

- Ông : Lê Hiếu Thiện

Chức vụ: Phó TP – QLCT Đ2

- Ông : Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: CB – QLCTĐ2

1103-01 -> 25

2- Đại diện CTY Tư Vấn Điện Miền Nam

- Ông : Nguyễn Xuân Thành

Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công ty CPCR & Xây lắp An Ngãi :

- Ông : Võ Hồ An

Chức vụ: Phó GD

4- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

5- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: BQLDA Điện Lực Miền Nam chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HĐ	Đo kích thước	Số lượng TN
Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5 m –2.0kN(204kgf); K = 2 có silicafume	1.119	56 1	23
Đà cản BTCT 1.2m	1.119		01

2724

25

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5 m – 2.0kN (204kgf); K = 2 23 Trụ
- Trụ kéo lực đến 4.0 kN(408kgf) chưa gãy.
- Kiểm tra Đà càn 1.2m
- + Kiểm tra cốt thép phù hợp với bản vẽ thiết kế.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.
 - Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

BQLDA Điện Lực Miền Nam

CTY Tư Vấn Điện Miền Nam

Nguyễn Anh Tuấn.....



Lê Hiếu Thiện

Nguyễn Xuân Thành

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Công ty CCK & Xây lắp An Ngãi



Nguyễn Huy Tiên



Võ Hồ An

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp